



## Kommunstyrelsen

§226

Dnr KS 2015-1081

### Slutredovisning av investering 2016 – Solbacka Mitt gator Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2015 (dnr 2015-001081 310) att anslå 8 762 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 9 889 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 1 127 tkr jämfört med budget. Anledningen är oförutsedda utgifter på grund av omfattande sprängning av berg. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje.

### Beslutsunderlag

§133 SBU Slutredovisning av investering 2016 – Solbacka Mitt gator

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Paragrafen är justerad**



**Kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott**

§133

Dnr KS 2015-1081

## Slutredovisning av investering 2016 – Solbacka Mitt gator Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2015 (dnr 2015-001081 310) att anslå 8 762 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 9 889 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 1 127 tkr jämfört med budget. Anledningen är oförutsedda utgifter på grund av omfattande sprängning av berg. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje.

### Beslutsunderlag

Slutredovisning av investering 2016 - Solbacka Mitt gator

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen**

Handläggare: Thomas Tengheden  
Titel: Projektledare  
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

## Slutredovisning av investering 2016 – Solbacka Mitt gator

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2015 (dnr 2015-001081 310) att anslå 8 762 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 9 889 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 1 127 tkr jämfört med budget. Anledningen är oförutsedda utgifter på grund av omfattande sprängning av berg. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje.

### Ärendet

#### Beskrivning

Investeringsärendet skrevs fram för att färdigställa kommunens del i genomförandet av detaljplanen för del av Tälje 3:187 och Tälje S:35 med flera, i Norrtälje. Enligt detaljplanen åligger det kommunen att ombesörja om- och nybyggnad av gator, gång- och cykelväg och VA-försörjning i området Solbacka Mitt i Norrtälje.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2015 §147, att anslå 8 762 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje samt att investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2015.

#### Lagkrav

Är inte tillämplig

#### Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2015 §147, att anslå 8 762 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 9 889 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 1 127 tkr gentemot anslaget. Anledningen är oförutsedda kostnader på grund av omfattande sprängning av berg för att få till dagvattenhanteringen i området. Kostnader för investeringsprojektets åtgärder har bokförts på projektnummer 16008.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.

## Tidplaner

Entreprenaden startade under våren 2016 och pågick fram till våren 2017.

Per Hallsten  
Tf Teknisk direktör  
Tekniska Kontoret

Per Hallsten  
Avdelningschef  
Tekniska Kontoret

## Bilagor

Inga bilagor biläggs.

## Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen