



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§29

Dnr KS 2012-1519

Slutredovisning av investering 2012 – Nybyggnad av lokalgator, GC-vägar och VA-ledningar i Västertorp NV Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i Västertorp NV, Rimbo.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 att anslå 10 380 tkr i investeringsanslag för genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i Västertorp NV, Rimbo (KS § 198). Av det totala investeringsanslaget uppgick 5 960 tkr för nybyggnation av kommunala vägar. Slutkostnaden för dessa anläggningar i projektet uppgick till 5 062 tkr och projektet återlämnar därmed ett överskott på 898 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2012 - Västertorp gator

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Peter Gidlund
Titel: Gatuingenjör/projektledare
E-post: Peter.gidlund@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2012 – Västertorp gator

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i Västertorp NV, Rimbo.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 att anslå 10 380 tkr i investeringsanslag för genomförandet nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i Västertorp NV, Rimbo (KS § 198). Av det totala investeringsanslaget uppgick 5 960 tkr för nybyggnation av kommunala vägar. Slutkostnaden för dessa anläggningar i projektet uppgick till 5 062 tkr och projektet återlämnar därmed ett överskott på 898 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 att anslå 10 380 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av kommunala vägar, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i Västertorp NV, Rimbo. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2013 och var en del i genomförandet av detaljplanen Västertorp NV i Rimbo. Området planerades för 21 villatomter och 27 radhustomter.

Samtliga anläggningsarbeten genomfördes succesivt mellan åren 2013–2015 förutom gatornas slitlager i väntan på att exploateringen skulle färdigställas. Under sommaren 2022 var exploateringen i området avslutad vilket möjliggjorde anläggandet av slitlager och därmed även slutredovisning av projektet.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen		
Byggherrekostnader		78
Byggkostnader		4 984
SUMMA	5 960	5 062

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Av det totala investeringsanslaget uppgick 5 960 tkr för nybyggnation av kommunala vägar. Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 062 tkr och redovisar en positiv differens på 898 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 13022.

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet har dröjt i väntan på färdigställande av gatornas slitlager i området, vilket skett först efter det att exploateringen avslutats i syfte att undvika skador och slitage orsakade av byggtrafik.

Gatu- och parkavdelningen bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Entreprenadarbeten pågick under 2013–2015 samt 2022.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

-

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen