



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§63

Dnr KS 2012-1396

Slutredovisning av investering 2013 – Gatuanläggningar och VA-försörjning, Färsna etapp 2, Norrtälje Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gatuanläggningar och VA-anläggningar i Färsna, etapp 2, i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 §197, att anslå 14 400 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gatuanläggningar (10 800 tkr) och VA-anläggningar (3 600 tkr) i Färsna, etapp 2, i Norrtälje. Slutkostnaden för gatu- och parkavdelningens del i projektet uppgick till 10 613 tkr och redovisar ett positivt resultat på 187 tkr jämfört med anslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2013 - Gatuanläggningar och VA-försörjning, Färsna etapp 2, Norrtälje

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2013 – Gatuanläggningar och VA-försörjning, Färsna etapp 2, Norrtälje

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gatuanläggningar och VA-anläggningar i Färsna, etapp 2, i Norrtälje

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 §197, att anslå 14 400 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gatuanläggningar (10 800 tkr) och VA-anläggningar (3 600 tkr) i Färsna, etapp 2, i Norrtälje. Slutkostnaden för gatu- och parkavdelningens del i projektet uppgick till 10 613 tkr och redovisar ett positivt resultat på 187 tkr jämfört med anslaget.

Ärendet

Beskrivning

Projektet är en del av genomförandet av detaljplanen Färsna 1:2 och avser etapp 2 där Baldersbrå, Balders Hage, del av norra Brå och del av Österbrå ingår. Projektet omfattar nybyggnad av gator, gång- och cykelvägar och VA-försörjning. I projektet ingår även visst färdigställande av Färsnagatan från etapp 1.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 §197, att anslå 14 400 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gatuanläggning (10 800 tkr) och VA-anläggningar (3 600 tkr). Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2013. Slutredovisning av VA-anläggningar ingår inte i denna slutredovisning.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Kostnadspost		
Konsulttjänster		634
Byggherre		313
Byggledning		187
Geoteknik		404
Entreprenad		13 646
Omfördelning av kostnader till VA		-4 571
SUMMA	10 800	10 613

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012 §197, att anslå 14 400 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gatu- och VA-anläggningar (10 800 tkr) och VA-anläggningar (3 600 tkr). Slutkostnaden för projektet uppgick till 10 613 tkr och redovisar ett positivt resultat på 187 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 12033.

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Planering och projektering utfördes i samband med arbetet med detaljplanen. Projektet inleddes under första kvartalet 2013 med framtagande av geotekniska förhållanden och under våren 2013 handlades entreprenaden upp. Entreprenaden utfördes i två steg, dels under 2013 och 2014 där områdets gator och VA anlades, dels under 2017 och 2018 där gatorna belades med slitlager och man utförde förbättringar av dagvattenhanteringen.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska Kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
TK/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen