



Kommunstyrelsen

§96

Dnr KS 2017-37

Slutredovisning av Rimbo kulturscen Beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning Rimbo Kulturscen.

Sammanfattning av ärendet

Beslut för en investering för uppförande av Rimbo Kulturscen togs av kommunstyrelsen, KS§ 7, 30 januari 2017 på 19 170 tkr samt ett tilläggsanslag KS§ 210, 12 november 2018 på 14 980 tkr. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 34 150 tkr för uppförande av Rimbo Kulturscen. Slutkostnaden blev 37 325 tkr och projektet har där med ett underskott på 3 175 tkr.

Beslutsunderlag

§54 SBU Slutredovisning av Rimbo kulturscen

Beslutande sammanträde

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kultur-Fritidskontoret
Paragrafen är justerad



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§54

Dnr KS 2017-37

Slutredovisning av Rimbo kulturscen Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning Rimbo Kulturscen.

Sammanfattning av ärendet

Beslut för en investering för uppförande av Rimbo Kulturscen togs av kommunstyrelsen, KS§ 7, 30 januari 2017 på 19 170 tkr samt ett tilläggsanslag KS§ 210, 12 november 2018 på 14 980 tkr. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 34 150 tkr för uppförande av Rimbo Kulturscen. Slutkostnaden blev 37 325 tkr och projektet har där med ett underskott på 3 175 tkr.

Beslutsunderlag

Slutredovisning Rimbo Kulturscen

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kultur-Fritidskontoret
Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret / Fastighetsavdelningen

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Samhällsbyggnadsutskottet

Slutredovisning av Rimbo kulturscen

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning Rimbo Kulturscen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut för en investering för uppförande av Rimbo Kulturscen togs av kommunstyrelsen, KS§ 7, 30 januari 2017 på 19 170 tkr samt ett tilläggsanslag KS§ 210, 12 november 2018 på 14 980 tkr. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 34 150 tkr för uppförande av Rimbo Kulturscen. Slutkostnaden blev 37 325 tkr och projektet har där med ett underskott på 3 175 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Beslut för en investering för uppförande av Rimbo Kulturscen togs av kommunstyrelsen, KS§ 7, 30 januari 2017 på 19 170 tkr samt ett tilläggsanslag KS§ 210 12 november 2018 på 14 980 tkr. Rimbo kulturscen har 350 sittplatser och uppfyller de krav som gäller för att större teaterföreställningar och musikproduktioner kan genomföras. Lokalen inrymmer utöver en fullutrustad scen, även loger, foajé, Café, musikproduktionsrum och garderob. Kulturscenen stod klar sommaren 2020 och invigdes i oktober 2020 på grund av pandemin.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 34 150 tkr. Slutkostnaden blev 37 325 tkr och projektet har där med ett underskott på 3 175 tkr. Projektet har projektnummer 17002. Överskridandet med 3 175 tkr av beviljade medel är under 9% vilket får anses som normalt med hänsyn till den långa tiden mellan beslut och färdigställande samt att ingen uppräkningsindex gjorts. Vidare har en omprojektering utförts under projekttiden på grund av att den första utformningen av skola och kulturscen som tog fram i samarbete med Tryggare Sverige inte rymdes inom budget.

I projektet har ofinansierade kostnader inarbetats enligt nedanstående:
Entreprenadindex mellan 2017 och 2020 på 1 600 tkr

Högre projekteringskostnader på grund av bland annat ändrad utformning av byggnaden 930 tkr
Tillkommande Passer- och låssystem 150 tkr.
Tillkommande arbete med anslutning mellan scenens parkering och sporthallens parkering som var ett separat projekt med en annan entreprenör 495 tkr
Totalt: 3 175 tkr

Förvaltningens analys och slutsatser

Är ej tillämpligt

Tidplaner

Projektet stod klar juli 2020 och invigdes i oktober 2020 på grund av pandemin.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kultur-Fritidskontoret