



Kommunstyrelsen

§97

Dnr KS 2023-821

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Svanberga skola Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av om- och tillbyggnad av Svanberga skola.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om investering för en om- och tillbyggnad av Svanberga skola togs den 14 december 2009 i kommunfullmäktige, § 281. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 45 500 tkr. Slutkostnaden slutade på 44 469 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 1031 tkr.

Beslutsunderlag

§55 SBU Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Svanberga skola

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§55

Dnr KS 2023-821

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Svanberga skola Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av om- och tillbyggnad av Svanberga skola.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om investering för en om- och tillbyggnad av Svanberga skola togs den 14 december 2009 i kommunfullmäktige, § 281. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 45 500 tkr. Slutkostnaden slutade på 44 469 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 1031 tkr.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Svanberga skola

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret/Fastighetsavdelningen

Handläggare: Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: Thomas Lundqvist

Till: Samhällsutbyggnadsutskottet

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Svanberga skola

Förslag till beslut

Samhällsutbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av om- och tillbyggnad av Svanberga skola.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut om investering för en om- och tillbyggnad av Svanberga skola togs den 14 december 2009 i kommunfullmäktige, § 281. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 45 500 tkr. Slutkostnaden slutade på 44 469 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 1031 tkr.

Ärendet

Beskrivning

I den tidigare lokalförsörjningsplanen som har framtagits för den långsiktiga planeringen av lokaler för grundskoleverksamheten ingår det en permanent skola för år F-9 i Svanberga. Dom dåvarande paviljongerna för årkurs 7–9 skulle därmed kunna avvecklas och ersättas med permanenta undervisningslokaler. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17 mars 2008, § 84 att ge uppdraget åt tekniska kontoret att genomföra förstudier för en eventuell om- och tillbyggnad av Svanberga skola till F-9 skolor. Förstudie av Svanberga skola genomfördes under våren 2009.

Beslut om en investering till en ny skola togs den 14 december 2009 i kommunfullmäktige, § 281. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 45 500 tkr. Ärendet omfattade en nybyggnad av en huskropp med lokaler för årskurs 6–9 i två plan som dockades till mot befintlig byggnad. Ärendet omfattade även att genomföra vissa ombyggnader i dom befintliga delar av skolbyggnaden.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 45 500 tkr. Slutkostnaden blev 44 469 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 1 031 tkr.

Förvaltningens analys och slutsatser

Beslut om investering för en om- och tillbyggnad av Svanberga skola togs den 14 december 2009 i kommunfullmäktige, § 281. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 45 500 tkr. Slutkostnaden slutade på 44 469 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 1031 tkr.

Tidplaner

Projektet blev klart under sommaren 2012 och överlämnades till verksamheten som tog den i bruk vid skolstart höstterminen 2012.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen