



**Kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott**

§108

Dnr KS 2016-236

## Slutredovisning investering 2016 - Värmecentral på Frötuna skola Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning gällande investering av ny värmecentral Frötuna skola.

### Sammanfattning av ärendet

Beslut om att anslå medel för ny värmecentral på Frötuna skola den 14 mars 2016 i kommunstyrelsen, § 43. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 7 000 tkr. Slutkostnaden slutade på 6 410 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 590 tkr.

### Beslutsunderlag

Slutredovisning Frötuna värmecentral

## Beslutande sammanträde

### Yrkanden

Roland Brodin (M) yrkar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

### Beslutsgång

Ordförande föreslår att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Roland Brodin (M)s yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska kontoret / Fastighetsavdelningen**

Handläggare: Stefan Noaksson  
Titel: Projektledare  
E-post: Stefan.noaksson@norrtalje.se

Till: Samhällsbyggnadsutskottet

## Slutredovisning – Värmecentral Frötuna skola

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning gällande investering av ny värmecentral Frötuna skola.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut om att anslå medel för ny värmecentral på Frötuna skola den 14 mars 2016 i kommunstyrelsen, § 43. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 7 000 tkr. Slutkostnaden slutade på 6 410 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 590 tkr.

### Ärendet

#### Beskrivning

Som ett led i kommunens strävan att få bort de fossila bränslena för uppvärmning av våra fastigheter och att Frötuna skolas oljepannor hade uppnått sin tekniska livslängd, samt att Frötuna förskola försörjdes av en provisorisk oljepanna togs det beslut om att installera en värmepumps lösning i kombination med solceller. Den nya värmecentralen försörjer både skola och förskola, solcellsanläggningen försörjer delvis värmepumparna med drivenergi.

#### Lagkrav

Är ej tillämpligt

#### Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 7 000 tkr. Slutkostnaden blev 6 410 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 590 tkr.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Beslut om att anslå medel för ny värmecentral på Frötuna skola den 14 mars 2016 i kommunstyrelsen, § 43. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 7 000 tkr. Slutkostnaden slutade på 6 410 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 590 tkr.

### Tidplaner

Projektet blev klart under sommaren 2022

Anette Madsen  
Kommundirektör  
Norrtälje kommun

Per Hallsten  
Tf. Teknisk direktör  
Tekniska kontoret

## Bilagor

Är ej tillämpligt

## Beslut skickas till

Tekniska direktören  
Fastighetsavdelningen