



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§131

Dnr KS 2013-1587

Slutredovisning av investering 2013 – Sika etapp 1 gator Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för Sika etapp 1 gator.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2013 (dnr KS 13-1587 041) att anslå 21 960 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av kommunal väg i Sika industriområde. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 19 266 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 2 694 tkr jämfört med budget. Anledningen är en del planerade återställningsarbeten inte kunde utföras på grund av pågående exploatering. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för Sika etapp 1 gator.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av investering 2013 - Sika etapp 1

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret



Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2013 – Sika etapp 1 gator

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för Sika etapp 1 gator.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2013 (dnr KS 13-1587 041) att anslå 21 960 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av kommunal väg i Sika industriområde. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 19 266 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 2 694 tkr jämfört med budget. Anledningen är en del planerade återställningsarbeten inte kunde utföras på grund av pågående exploatering. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för Sika etapp 1 gator.

Ärendet

Beskrivning

För att täcka kommunens behov av tillgängliga fastigheter för ytkrävande och bullrande verksamheter, som bland annat logistik- och verkstadsindustri, antog kommunfullmäktige i februari 2010 en detaljplan för området i Sika. Som en följd av detaljplanen ska området förses med kommunala vägar, elnät samt vatten och avlopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2013 §163, att anslå 21 960 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av kommunal väg i Sika industriområde samt att investeringen finansieras med egna medel.

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2013 §182, att anslå 21 960 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av kommunal väg i Sika industriområde. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 19 266 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 2 694 tkr gentemot anslaget. Anledningen är att en del mindre arbeten, som till exempel iordningställande av anslutande ytor, inte kunde slutföras på grund av pågående exploatering. Kostnader för investeringsprojektets åtgärder har bokförts på projektnummer 13028.

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. De mindre arbeten som inte kunde genomföras i investeringen kommer att hanteras i framtida investering i enlighet med investeringsplan. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Geotekniska undersökningar och projektering genomfördes under Q4 2013 – Q1 2014. Anläggning av infrastruktur utfördes mellan maj 2014 och december 2015.

Per Hallsten
Tf. Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
Tekniska Kontoret

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen