



**Kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott**

§62

Dnr KS 2009-1860

## Slutredovisning av investering 2010 – Projekt Västra vägen, väg 76, förbifart Norrtälje

### Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för projekt Västra vägen, väg 76, förbifart Norrtälje.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 §286, att anslå 52 000 tkr i samband med godkännande av finansieringsavtal för projekt väg 76, Västra vägen, förbi Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 44 856 tkr och redovisar ett positivt resultat på 7 144 tkr jämfört med budget. Anledningen är kommunen fick tillbaka 6 489 tkr i form av ett investeringsbidrag som kompensation för ett felaktigt utfört arbete i entreprenaden.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2010 - Projekt Västra vägen, väg 76, förbifart Norrtälje

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen**

Handläggare: Thomas Tengheden  
Titel: Projektledare  
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

## Slutredovisning av investering 2010 – Projekt Västra vägen, väg 76, förbifart Norrtälje

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för projekt Västra vägen, väg 76, förbifart Norrtälje.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 §286, att anslå 52 000 tkr i samband med godkännande av finansieringsavtal för projekt väg 76, Västra vägen, förbi Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 44 856 tkr och redovisar ett positivt resultat på 7 144 tkr jämfört med budget. Anledningen är kommunen fick tillbaka 6 489 tkr i form av ett investeringsbidrag som kompensation för ett felaktigt utfört arbete i entreprenaden.

### Ärendet

#### Beskrivning

Projekt Västra vägen, väg 76, förbifart Norrtälje, även kallat Västra vägen etapp 1 +2, inleddes med en detaljplaneprocess och framtagande av en arbetsplan i ett gemensamt samarbete mellan Vägverket och Norrtälje kommun. Västra vägen ansågs viktig för kommunens utveckling, främst för Norrtälje stads möjlighet att växa och förbättra framkomligheten förbi stadskärnan och tillgängligheten till Nordrona. I arbetsplanen fastslogs hur projektet skulle finansieras.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 §286, att anslå 52 000 tkr i samband med godkännande av finansieringsavtal för projekt väg 76, Västra vägen, förbi Norrtälje. Investeringen finansieras med egna medel.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
<b>Kostnadspost</b>		
Byggherre		196
Lantmäterikostnader, inköp av mark mm		239
Finansiering av Trafikverkets kostnader		50 910
Investeringsbidrag		-6 489
<b>SUMMA</b>	<b>52 000</b>	<b>44 856</b>

#### Lagkrav

Är inte tillämplig

#### Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

## **Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 §286, att anslå 52 000 tkr i samband med godkännande av finansieringsavtal för projekt väg 76, Västra vägen, förbi Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 44 856 tkr och redovisar ett positivt resultat på 7 144 tkr jämfört med budget. Anledningen är kommunen fick tillbaka 6 489 tkr i form av ett investeringsbidrag som kompensation för ett felaktigt utfört arbete i entreprenaden. Kompensationen ska täcka eventuella ökade driftkostnader som bedömdes kunna bli en konsekvens av det felaktigt utförda arbetet. Kostnader för investeringsprojektet har bokförts på projektnummer 10037 och 10038.

## **Förvaltningens analys och slutsatser**

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

## **Tidplaner**

Planering och projektering utfördes i samband med arbetet med detaljplanen som antogs 2007. Anläggningen av Västra vägen påbörjades 2010 och stod klar till sommaren 2014. Efter godkänd slutbesiktning har projektet haft kostnader fram till 2020 i form av intern tidsdebitering, lantmäteriarvgifter, inlösen av mark och mäklararvoden.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska Kontoret

Karin Tarre Olthoff  
Avdelningschef  
TK/Gatu- och parkavdelningen

## **Bilagor**

Inga bilagor biläggs

## **Beslut skickas till**

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen