



Tekniska kontoret / Fastighetsavdelningen

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till:
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av reinvestering 2021 - lokalanpassningar Lommarskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av reinvestering 2021 - lokalanpassningar Lommarskolan.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

För att Lommarskolan skulle kunna ta emot högstadieelever från Grindskolan krävdes ombyggnad och anpassningar. Ombyggnationen innefattade nya avgränsande dörrpartier, tillskapande av tvättstuga för hemkunskap med mera.

Beslut togs av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU §73, 21 april 2021 med anslag om 2 900 tkr. Slutkostnaden blev 3 445 tkr och projektet har där med ett underskott på 545 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Beslut för en reinvestering togs av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 73, 21 april 2021 på 2 900 tkr. Slutkostnaden blev 3 445 tkr och projektet har där med ett underskott på 545 tkr.

Grindskolans högstadium flyttade till Lommarskolan från och med skolstarten i augusti 2021. För att Lommarskolan skulle kunna ta emot högstadieelever från Grindskolan krävdes ombyggnad och anpassningar. Ombyggnationen innefattade nya avgränsande dörrpartier, tillskapande av tvättstuga för hemkunskap, flytt av väggar, uppförande av nya väggar, tillskapande av 7 stycken nya toaletter, målning av väggar och tak i vissa rum samt ökad belysning i 3 stycken korridorer.

Vid tillskapandet av wc-gruppen mot den södra fasaden vid fritids upptäcktes det att det inte fanns något avlopp att ansluta sig till. En avloppspump blev tvungen att installeras vilket medförde extra kostnader både för pump, schakt och sprängningsarbeten.

I samband med flytten, ändrade Lommarskolan namn till Wigulfskolan.

Lagkrav

Är ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 900 tkr. Slutkostnaden blev 3 445 tkr och projektet har där med ett underskott på 545 tkr. Projektet har projektnummer 21016.

I projektet har ofinansierade kostnader inarbetats enligt nedanstående:

Tillkommande avloppspump, schakt och sprängningsarbeten.

Totalt: 545 tkr

Förvaltningens analys och slutsatser

Enligt information från barn- och utbildningskontoret så har Wigulfskolan blivit en mycket populär skola, vilket medfört att ett stort antal elever sökt dit.

Tidplaner

Projektet och flytt av årskurs 7-9 från Grindskolan till Wigulfskolan stod klart till skolstarten i augusti 2021.

Per Hallsten
t.f. Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Johan Jönsson
Samordningsansvarig projekt
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret