



Handläggare Ulrika Österberg
Titel: NÄMNDSEKR
E-post: ulrika.osterberg@norrталje.se

Till KSAU

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 16001 Anläggande av avloppsledning utmed Norrvattens huvudvattenledning, sträckan Riala – Sättra - Sjöändan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 16001, Anläggande av avloppsledning utmed Norrvattens huvudvattenledning, sträckan Riala – Sättra – Sjöändan.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

I samband med att Norrvatten anlade sin huvudvattenledning mellan Vallentuna och Norrtälje, anlades även en spillvattenledning mellan sträckan Riala – Sättra - Sjöändan. Detta för att skapa förutsättning för inkoppling av boende i områdena till kommunalt vatten- och avloppsnät samt för att ge möjlighet till vidare utveckling.

Bakgrund

För att ge möjlighet för de boende i Sättra, Riala och andra områden i sydvästra delen av Norrtälje kommun att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp, har en spillvattenledning lagts i samma ledningsgrav som den huvudvattenledning Norrvatten samtidigt anlade på sträckan Vallentuna - Norrtälje.

Tillägget till Norrvattens uppdrag beslutades i styrgrupp för projektet. Där fanns både tjänstemän samt politiska företrädare i kommunen representerade.

Koppling till gällande styrdokument

KS08-1629, beslutsprotokoll 26 januari 2009 §11 – beslut att anlägga vattenledning mellan Norrtälje stad och Vallentuna samt att bli medlem i Kommunförbundet Norrvatten.
Beslut i KF 2015-06-15 §131 Beslut om investering - Anläggande av avloppsledning utmed Norrvattens huvudvattenledning etapp 2A. Sträckan Sättra – Riala – Sjöändan.

Lagkrav

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412).

Sambereidning

Ekonomiavdelningen vecka 39, 2019.



Beskrivning av ärendet

Både arbetet med Norrvattens huvudvattenledning och Norrtälje kommuns spillvattenledning utfördes av Lindesbergs Grus och Maskin AB. Denna entreprenör upphandlades av Norrvatten. Norrvatten har därefter fakturerat Norrtälje kommun efter utfört arbete.

Med detta projekt gavs förutsättningar för framtida anslutning till det kommunala VA-nätet för boende i Sättra och Riala samt att utrymme skapades för att utveckla området och kunna ansluta fler abonnenter i framtiden. Den sista anläggningsdelen för att möjliggöra anslutning byggdes ej i detta skede och därför har inte heller ledningen tagits i drift eller aktiverats ekonomiskt. Enligt VA-plan för 2018 kommer möjlig projektstart för vidare utbyggnad att kunna ske tidigast 2022. Projektet har prioritet fyra i VA-planen och beslut kring utbyggnad kommer att tas i samråd med Bygg & Miljö efter specifika kriterier kopplade till människors hälsa och miljö.

Denna slutrapportering redovisar inte hur projektet genomförts. Detta p.g.a. att det skedde helt i Norrvattens regi.

Konsekvensanalys/riskanalys

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

	Utfall
Entreprenadkostnad	23 528 008
Byggherrekostnad (lantmäterikostnad, slutrapport m.m.)	142 079
Totalkostnad	23 680 087
Budget	23 500 000
Avvikelse	1 %

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

När VA-nätet i Riala och Sättra är utbyggt och anslutet till denna ledning kommer projektet att aktiveras ekonomiskt.

Mats Pernhem
tf. teknisk direktör

Anders Gelander
Avdelningschef



NORRTÄLJE
KOMMUN

Tekniska kontoret

VA-avdelningen

Bilagor

Inga bilagor

Beslut skickas till

VA-avdelningen