



## Teknik- och klimatnämnden

§58

Dnr TKN 2022-243

### Slutredovisning Investering 2018 för trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation Beslut

Teknik och klimatnämnden beslutar att godkänna slutredovisning investering 2018 av trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation.

### Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder år 2018. Slutkostnaden blev 3 110 tkr och projektet fick ett underskott på 1 110 tkr.

### Beslutsunderlag

§41 TKNAU Slutredovisning Investering 2018 för trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation  
Slutredovisning trygghetsskapande åtgärder Norrtälje busstation 2018

### Beslutande sammanträde

#### Yrkanden

Jörgen Jansson (M) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

#### Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Jörgen Jansson (M) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelninge

**Paragrafen är justerad**



## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§41

Dnr TKN 2022-243

### Slutredovisning Investering 2018 för trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation

#### Beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden beslutar att godkänna slutredovisning investering 2018 av trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation

#### Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder år 2018. Slutkostnaden blev 3 110 tkr och projektet fick ett underskott på 1 110 tkr.

#### Beslutsunderlag

Slutredovisning trygghetsskapande åtgärder Norrtälje busstation 2018

#### Beslutande sammanträde

##### Yrkanden

Jörgen Jansson (M) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

##### Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Jörgen Jansson (M) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska kontoret / Fastighetsavdelningen**

Handläggare: Leif Söderbäck  
Titel: Projektledare  
E-post: leif.soderback@norrtalje.se

Till: Teknik och klimatnämndes arbetsutskott

## Slutredovisning investering 2018 för trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation

### Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndes arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden beslutar att godkänna slutredovisning investering 2018 av trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder år 2018. Slutkostnaden blev 3 110 tkr och projektet fick ett underskott på 1 110 tkr.

### Ärendet

#### Beskrivning

Bakgrunden till ärendet var de invånardialoger som Norrtälje kommun och Polisen genomförde 2016. Resultatet blev att kommunen genomförde ombyggnaden av Norrtälje busstation. Åtgärderna har skapat en tryggare, varmare och säkrare inomhusmiljö samt en inbjudande utemiljö kring busstationen. Vägg mot Pressbyrån har öppnats upp för att få ett större flöde av allmänheten genom vänthallen, nya ytskikt i vänthall och toaletter, ny belysning, ny inredning med sittmöbler både inne och utanför busstationen.

Beslut för en investering togs i KS 2017-11-27, §251. Det totala investeringsanslaget för projektet var 2 000 tkr.

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 000 tkr. Slutkostnaden blev 3 110 tkr och projektet fick ett underskott på 1 110 tkr.

#### Förvaltningens analys och slutsatser

Projektet fördyrades mest med tanke på de konstruktionsdetaljer som upptäcktes när väggen mot Pressbyrån öppnades upp. Förstärkningar i grundplattan samt stålförstärkningar i väggkonstruktionen behövde utföras.

### Tidplaner

Projektet blev klart 2018.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Caroline Isenborg  
TF. fastighetschef  
Fastighetsavdelningen

## Bilagor

### Beslut skickas till

Tekniska kontoret  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen