



Tekniska kontoret / Fastighetsavdelningen

Handläggare: Jesper Stavre
Titel: Projektledare
E-post: Jesper.stavre@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Slutredovisning - Byggnation av Hallstaviks badhus, parkering och GC-väg

Förslag till beslut

Teknik-och klimatnämnden arbetsutskott föreslår:

Teknik-och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av byggnation av Hallstaviks badhus, parkering och GC-väg.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 61 127 tkr för byggnation av Hallstaviks badhus, parkering och GC-väg. Slutkostnaden blev 57 784 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 3 343 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-17, §5 om att anslå investeringsmedel om 61 727 tkr för byggnation av ett nytt badhus i Hallstavik. Investeringen omfattade även ny parkering samt GC-väg. Anledningen till detta var att det gamla badhuset i Hallstavik hade stora brister och skador på vitala konstruktionsdelar och hade passerat sin tekniska livslängd.

Det nya badhuset skapar förutsättningar för en förbättrad folkhälsa samt goda förutsättningar för att kunna hålla en god simundervisning i skolan.

För att förbättra logistik och säkerheten för besökare till och från badhuset, utebadet och folkhälsoparken så har det byggts 150 meter gångbana och 300 meter gång och cykelväg.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om 61 127 tkr. Slutkostnaden blev 57 784 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 3 343 tkr. Projektet har projektnummer 18023.

Förvaltningens analys och slutsatser

Det nya badhuset skapar förutsättningar för en förbättrad folkhälsa samt goda förutsättningar för att kunna hålla en god simundervisning i skolan.

Projektet har fungerat väl och följt beslutat budget. Slutkostnaden blev 57 784 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 3 343 tkr.

Tidplaner

TKN 221129

KS 221205

Projektet blev klart under hösten 2020.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen