



**Tekniska kontoret/ Fastighetsavdelningen**

Handläggare: Leif Söderbäck  
Titel: Projektledare  
E-post: leif.soderback@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

## Slutredovisning - Kommunal ledningsplats

### Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av kommunal ledningsplats.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2017 om totalt 2 490 tkr för anordnande av kommunal ledningsplats i Norrtälje för tekniska åtgärder. Kostnaderna för projektet blev 2 013 tkr således ett överskott på 477 tkr. Norrtälje kommun erhöll sedan ett bidrag från MSB som uppgick till 1 388 tkr. Total kostnad för projektet blev 625 tkr. Projektet är nu utfört.

### Ärendet

#### Beskrivning

I Lag 2006:544 om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinarie händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna en ledningsplats för kommunledningen. Ett åtgärdsförslag utarbetades i samarbete med MSB. Beslut för en investering togs i KS 2017-11-27, §241. Det totala investeringsanslaget för projektet var 2 490 tkr.

#### Lagkrav

Inte aktuellt

#### Koppling till gällande styrdokument

Inte aktuellt

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 490 tkr. Kostnaderna uppgick till 2 013 tkr och bidrag från MSB utbetalades med 1 388 tkr. Projektet genererade ett överskott på 625 tkr jämfört med ursprunglig prognos. Projektet har projektnummer 18002.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Projektet startades år 2018 och slutfördes år 2021.

Norrtälje kommun har numera en kommunal ledningsplats som uppfyller kraven enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

beredskap.

## Tidplaner

TKN 221129

KS 221205

Projektet blev klart under senhösten 2021.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Per Hallsten  
Fastighetschef  
Fastighetsavdelningen

## Bilagor

Inga bilagor biläggs.

## Beslut skickas till

Tekniska kontoret  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen