



Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Teknik och klimatnämndens arbetsutskott

Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan

Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 2017-06-19, KS §149. Projektet tilldelades ett reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Beslut för en reinvestering togs i kommunstyrelsen, 2017-06-19, KS §149. I reinvesteringsärendet var uppdraget att lyfta ytskikten i kommunikationsytorna med tillhörande wc-utrymmen i samtliga av Långsjöskolans byggnader. Utöver det så är M huset det äldsta och är det hus som var i störst behov av reinvesteringar bland Långsjöskolans byggnader. Inre ytskikt, dörrar och elsystem i M-huset har bytts ut.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr. Slutkostnaden blev 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Förvaltningens analys och slutsatser

Då M-huset var i så pass dåligt skick behövde hela reinvesteringsanslaget läggas på den byggnaden vilket medförde att kommunikationsytorna och toaletterna i övriga byggnader inte rymdes i detta projekt.

Tidplaner

TKN 221129

KS 221205

Projektet blev klart under sommaren 2020.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen