


Fastställt 2021-12-31



Kommentarer

1. Finplanering G1 klar. Finplanering mot kv.5, kv.16 och kv.17 bryts ut från HDH och flyttas till G2.
2. Avropade huvuddelar HDD och HDE ligger i fas. HDB, HDC:1, HDC:2, HDF:1, HDF:1 dagvattenanläggning och HDF:2 är slutbesiktigade.
3. Första etappen i G3, HDG:1, startade i april 2021.
4. Sopsugsterminalen blev ca 10 månader försenad pga överklagan bygglov. Terminalen är slutbesiktigad och arbetet med själva sopsugsanläggningen pågår. Del av sopsugsanläggningen blev slutbesiktigad 2021-02-03. Sopsugen är i drift för de kvarter som är inflyttade.
5. En rivningsentreprenad återstår, det gäller rivning av det gamla färjeläget, NE-Hamns Projektkontor. Rivning utförs i samband med start HDC:3, ca 2022/2023.

6. Detaljplan Varvet utgår från denna planering.
7. Bostadsproduktion: Kvarter 1, 2 (etapp 1 & 2), 3 och 4 är inflyttade. Därmed är samtliga kvarter i G1 inflyttade
8. Bostadsproduktion i G2, Index kv.6 och Slättö kv.19 är inflyttat. Index kv.7 produktion pågår beräknad inflyttning till maj/juni 2022. Magnolia kv.18 produktion pågår, inflyttning beräknas till årsskiftet mars 2022. Slättö kv.17 pågår beräknad inflyttning Q3-2023. Kv. 5, 8, 15 och 16 har ännu inte startat sin produktion. Kv. 5, 8 och 16 beräknas starta sin produktion under första halvåret 2022, medan kv.15 planerar produktionsstart under 2023.
9. Bostadsproduktion i G3, Markanvisning kv.9a och 9b pågår.