



Kommunstyrelsen

§225

Dnr KS 2013-2040

Slutredovisning av investering 2014 – Görla norra gator Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gatuanslaggningar i området Görla norra i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2014 (dnr KS 13-2040 311) att anslå 7 300 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gatuanslaggningar i området Görla norra i Norrtälje. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 3 516 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 784 tkr jämfört med budget. Anledningen är att delar av investeringsprojektet inte har kunnat utföras på grund av att områdets industritomter inte hade exploaterats fullt ut vid tidpunkten för genomförandet. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för nybyggnad av gatuanslaggningar i området Görla norra i Norrtälje.

Beslutsunderlag

§132 SBU Slutredovisning av investering 2014 – Görla norra gator

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret



Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§132

Dnr KS 2013-2040

Slutredovisning av investering 2014 – Görla norra gator Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gatanläggningar i området Görla norra i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2014 (dnr KS 13-2040 311) att anslå 7 300 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gatanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 3 516 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 784 tkr jämfört med budget. Anledningen är att delar av investeringsprojektet inte har kunnat utföras på grund av att områdets industritomter inte hade exploaterats fullt ut vid tidpunkten för genomförandet. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för nybyggnad av gatanläggningar i området Görla norra i Norrtälje.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av investering 2014 - Görla norra gator

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2014 – Görla norra gator

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gatanläggningar i området Görla norra i Norrtälje.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2014 (dnr KS 13-2040 311) att anslå 7 300 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gatanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 3 516 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 784 tkr jämfört med budget. Anledningen är att delar av investeringsprojektet inte har kunnat utföras på grund av att områdets industritomter inte hade exploaterats fullt ut vid tidpunkten för genomförandet. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för nybyggnad av gatanläggningar i området Görla norra i Norrtälje.

Ärendet

Beskrivning

Syftet med investeringen är att anlägga industrigator i området norr om befintligt industriområde i Görla i Norrtälje för att tillgodose efterfrågan på exploateringsbar mark.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2014 §25, att anslå 7 300 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gatanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2014.

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2014 §25, att anslå 7 300 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gatanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 3 516 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 784 tkr gentemot anslaget. En anledning är att delar av investeringsprojektet inte har kunnat utföras på grund av att områdets industritomter inte hade exploaterats fullt ut vid tiden för genomförandet, som till exempel

anpassningar mot de industritomter som inte är exploaterade och iordningställande av anslutande ytor. Vidare blev kostnaden för anläggning av asfaltsgrus och slitlager betydligt billigare än beräknat då projektet kunde nyttja bra priser via upphandlad ramavtalsentreprenör.

Investeringen har delats upp i två projekt där kostnader för nybyggnad av gatuanläggningar exklusive toppbeläggning har bokförts på projektnummer 14001. Den upparbetade summan på det projektnumret är 3 516 tkr. Projektnummer 14002 skapades för att separera kostnader för toppbeläggningen från resterande kostnader. På det projektnumret har inga kostnader bokförts. Efter beslut om godkänd slutredovisning kan båda projektnumren stängas.

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. De åtgärder som återstår bedöms fortfarande vara aktuella att genomföras efter att industrifastigheterna i området har exploaterats. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Projektering genomfördes under våren 2014. Produktion skedde i perioden från hösten 2014 fram till våren 2015.

Per Hallsten
Tf Teknisk direktör
Tekniska Kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
Tekniska Kontoret

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen