



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§84

Dnr KS 2012-674

**Slutredovisning: Investering 2012 - VA-utbyggnad Håtöområdet,
Frötuna församling**

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12015 och 15005.

Sammanfattning av ärendet

Projektet med nybyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp till området Håtöviken samt utbyggnad av verksamhetsområdet Håtö påbörjades 2013. Byggnationen av överföringsledningen och pumpstationen slutfördes 2013 och utbyggnaden av verksamhetsområdet Håtö påbörjades 2015 och avslutades 2017 till en total kostnad av 82 761 tkr, vilket är 7 761 tkr högre än beräknat. Intäkterna blev totalt 70 583 tkr vilket resulterar i en täckningsgrad på 85 %. Anledningen till att kalkylen överskridits är delvis hög bergförekomst och hinderkostnader i samband med försenad start på grund av uteblivna underskrifter på nyttjanderättsavtal. Hela kalkylen är för lågt räknad då den gjordes tre år före utbyggnaden av verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 29 augusti 2018.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Bino Drummond (M), och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen
VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande