



InstanceName

§202

Dnr KS 2012-674

**Slutredovisning: Investering 2012 - VA-utbyggnad Håtöområdet,
Frötuna församling samt utbyggnad av verksamhetsområdet
Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12015 och 15005.

Sammanfattning av ärendet

Projekten med nybyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp till området Håtöviken samt utbyggnad av verksamhetsområdet Håtö påbörjades 2013. Byggnationen av överföringsledningen och pumpstationen slutfördes 2013 och utbyggnaden av verksamhetsområdet Håtö påbörjades 2015 och avslutades 2017 till en total kostnad av 82 761 tkr, vilket är 7 761 tkr högre än beräknat. Intäkterna blev totalt 70 583 tkr vilket resulterar i en täckningsgrad på 85 %. Anledningen till att kalkylen överskridits är delvis hög bergförekomst och hinderkostnader i samband med försenad start på grund av uteblivna underskrifter på nyttjanderättsavtal. Hela kalkylen är för lågt räknad då den gjordes tre år före utbyggnaden av verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 17 juni 2019

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 maj 2019

Tjänsteutlåtande gällande slutredovisning av VA-utbyggnad i Håtöområdet

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bino Drummond (M) yttrar sig och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar kommunfullmäktige om man kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Bino Drummond (M) och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen

VA-avdelningen