



**Kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott**

§130

Dnr KS 2013-653

**Slutredovisning av investering 2013 – Ny fickpark vid Faktoribron i  
Norrtälje  
Beslut**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 (dnr KS 13-653 315) att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

**Beslutsunderlag**

Slutredovisning av investering 2013 - Faktoriparken

**Beslutande sammanträde**

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Beslutet ska skickas till**

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret



Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen**

Handläggare: Thomas Tengheden  
Titel: Projektledare  
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

## Slutredovisning av investering 2013 – Ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 (dnr KS 13-653 315) att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

### Ärendet

#### Beskrivning

Utveckling och försköning av stadskärnan är ett kontinuerligt och viktigt inslag i gatu- och parkavdelningens verksamhet. Anläggning av ny fickpark vid Faktoribron är tänkt att bidra till en positiv helhetsupplevelse av stadskärnan då man särskilt ser att Norrtäljeån har ett unikt upplevelsevärde. Området väster om Faktoribron ska tillgänglighetsanpassas och förses med nya parkbänkar, buskar, vegetation samt ett nytt bryggdäck i ån.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 §94, att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2014.

#### Lagkrav

Är inte tillämplig.

#### Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 §94, att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr jämfört med budget. Kostnader för investeringsprojektets åtgärder har bokförts på projektnummer 13020.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.

## Tidplaner

Projektering genomfördes under Q4 2013 och Q1 2014. Under sommaren 2014 anlades parken enligt tidplanen som presenterades i TJUT för investeringen.

Per Hallsten  
Tf. Teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Karin Tarre Olthoff  
Avdelningschef  
Tekniska Kontoret

## Bilagor

Inga bilagor biläggs.

## Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen