



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§74

Dnr KS 2025-796

Slutrapport Genomförande av vändplats på fastighet del av Tälje 3:1 (tillhörande detaljplan Karljohansvampen 1 och del av Tälje 3:1) Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Godkänna slutrapport: genomförandet av vändplats på fastighet del av Tälje 3:1 (tillhörande detaljplan Karljohansvampen 1 och del av Tälje 3:1 2025-04-01).
2. Stänga projektet vid godkänd slutrapport.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att detaljplanen gjordes för fastighet Karljohansvampen 1 lades det till att genomföra en vändplats på allmän platsmark (del av Tälje 3:1). Målet med vändplatsen var dels att renhållningsfordon skulle kunna vända på ett säkert sätt, dels att lämning och hämtning till och från förskolan mitt emot fastigheten skulle kunna genomföras på ett säkert sätt.

Investeringsanslaget blev beviljat på 1 600 tkr (KS 2023-900). Kostnaden för anläggandet av vändplatsen uppgick till 1 052 tkr, genomförandet bekostades till viss del av exploateringsbidraget (exploateringsavtal KS 2019-1272) på 632 tkr, resterande av genomförandet bekostades av kommunala medel.

Vändplatsen är slutbesiktigad och överlämnad till kommunens driftorganisation.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande- Slutrapport Genomförande av vändplats på fastighet del av Tälje 3:1 (tillhörande detaljplan Karljohansvampen 1 och del av Tälje 3:1)

Bilaga 1 Slutrapport - Karljohansvampen

Beslutande sammanträde Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Handläggare av tjänsteutlåtandet
Samhällsbyggnadsdirektör
Chef för Mark- och exploateringsenheten
mex@norrtalje.se

Paragrafen är justerad