



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Germund Jonsson
Titel: Ekonomidirektör
E-post: Germund.jonsson@norrtalje.se

Till: Kommunfullmäktige

Slutredovisning – VA-utbyggnad Västankvik VO

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutredovisning: VA-utbyggnad Västankvik VO och stänger projektet.

Sammanfattning

Styrelsen för Norrtälje Kommunhus AB behandlade ärendet den 1 oktober 2025.

År 2012 tog kommunfullmäktige beslut om utbyggnad av kommunala vatten – och spillvattenledningar till ca 500 fastigheter i Västankviks tomtområde och i december 2019 beslutade fullmäktige vilka fastigheter som ska ingå i Västankvik verksamhetsområde.

Ärendet

Inom Västankvik verksamhetsområde ingår ca 440 st fastigheter som det under entreprenadarbetet ha upprättats förbindelsepunkt till för anslutning av vatten och avlopp.

Förutom byggnation av VA-ledningsnät har entreprenadarbetet även omfattat samförläggning av Vattenfalls nya låg- och högspänningskablar inom verksamhetsområdet. Områdets spillvattensystem är projekterat för både lätt- och trycksatt-avlopp (LTA) samt självfallsledningar. Inom verksamhetsområdet är det byggt 4st spillvattenpumpstationer för vidarepumpning av spillvatten till Kapellskärs reningsverk.

Projektets budget, beslutad 2019, var 140 000 tkr. Utfallet landade på 170 500 tkr vilket medfört en avvikelse på -29 900 tkr.

Ärendets beredning

Ärendet är behandlat av styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB och Norrtälje Kommunhus AB.

Ekonomiska konsekvenser

Projektets budget, beslutad 2019, var 140 000 tkr. Utfallet landade på 170 500 tkr vilket medfört en avvikelse på -29 900 tkr. För mer detaljerad beskrivning av projektet och dess kostnader se slutrapport

Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser för landsbygd- och skärgårdsperspektivet.

Rickard Sundbom
Kommundirektör

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilaga/Bilagor

Bilaga 1 – Slutrapport VA-utbyggnad Västankvik VO, projektnr: 12016

Bilaga 2 - Styrelseprotokoll från NKAB 2025-10-01

Bilaga 3 – Styrelseprotokoll från NVAA 2025-09-15

Beslut skickas till

ekonomi@nvaa.se

kansli@nvaa.se