



Samhällsbyggnadskontoret

Handläggare: Peter Gidlund
Titel: Gatuingenjör
E-post: peter.gidlund@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Slutredovisning av planerat underhåll beläggning 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet planerat underhåll beläggning 2023 samt stänga projektet vid godkänd slutrapport.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april år 2023 §50 att anslå 10 mnkr i investeringsanslag till planerat underhåll beläggning 2023.

Inom denna investering har det genomförts åtgärder på huvudgator, lokalgator, genomfartsled samt gång- och cykelvägar i Norrtälje och Hallstavik enligt omfattningen gentemot kalkylerade kostnader.

Slutkostnaden för projektet uppgick till 9 993 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 7 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q2 2024. Slutredovisning avser investeringsprojektet för planerat underhåll beläggning 2023.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april år 2023 §50 att anslå 10 mnkr i investeringsanslag till planerat underhåll beläggning 2023. Investeringen avsåg underhållsåtgärder på huvudgator, lokalgator, genomfartsled samt gång- och cykelvägar i Norrtälje och Hallstavik gentemot kalkylerade kostnader.

Arbetet innebar att lägga ny asfalt, anpassa angränsande ytor samt linjemålning på prioriterade sträckor utifrån gatuingenjörens program för underhållsåtgärder för beläggning.

Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkenheten		
Byggherre		671
Byggkostnad		9 322
SUMMA	10 000	9 993

Investeringen genomfördes under 2023–2024 och färdigställdes Q2 2024.

Projektet löpte även under början av 2024 på grund av nödvändig samordning med ombyggnad av sträcka (Planetvägen i Norrtälje) inom gång- och cykelprogrammen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gatu- och parkenheten. De ekonomiska aspekterna har granskats av ekonomiavdelningen.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 23022. Slutkostnaden för projektet uppgick till 9 993 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 7 tkr gentemot anslaget.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför positiva konsekvenser för barn då den egna framkomligheten och säkerheten gynnas av att beläggningen underhålls och förbättras på gång- och cykelvägar samt gator.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inte några konsekvenser ur ett landsbygds- och skärgårdsperspektiv.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Gatu- och parkchef
Gatu- och parkenheten

Bilaga

Bilaga 1 - §50 KS Investeringar 2023 - Planerat underhåll - Beläggning 2023

Beslut skickas till

Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret,
Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret,
Gatu- och parkchef/Gatu- och parkenheten,
Gatupark (gatupark@norrtaälje.se),
Ekonomidirektör/Kommunstyrelsekontoret,
Controller/Kommunstyrelsekontoret,
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret