



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§42

Dnr KS 2019-636

### Slutrapport av förprojektering av ny återvinningscentral på Vattumannen 1, Baldersgatan Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutrapport av förprojektering av ÅVC på Vattumannen 1.

### Sammanfattning av ärendet

Förprojekteringen har pågått till och med 2020. Den totala kostnaden blev 1 028 tkr. Anslagna medel var 1 450 tkr., överskott 422 tkr.

Med beaktande av bedömd kostnad på närmare 30 mnkr och med planerat bostadsområde i området om 15-20 år är inte anläggandet försvarbart.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutrapport av förprojektering av ÅVC på Vattumannen 1

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Renhållningschef  
Renhållningsavdelningen  
Teknik- och klimatnämnden

**Paragrafen är justerad**



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Juha Koskitalo  
Titel: Projektledare  
E-post: Juha.koskitalo@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Slutrapport av förprojektering av ÅVC på Vattumannen 1

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutrapport av förprojektering av ÅVC på Vattumannen1.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Förprojekteringen har pågått till och med 2020. Den totala kostnaden blev 1 028 tkr. Anslagna medel var 1 450 tkr., överskott 422 tkr. Med beaktande av bedömd kostnad på närmare 30 mnkr och med planerat bostadsområde i området om 15-20 år är inte anläggandet försvarbart.

### Ärendet

#### Beskrivning

Utföra en förprojektering om en ÅVC kan uppföras på Vattumannen 1 ( fd. brandstation) på Baldersgatan 27, som komplement till Görla ÅVC som är underdimensionerad under sommar halvåret och i anslutning till ÅVC skapa förutsättningar för ett återbruk.

#### Lagkrav

Är ej tillämplig.

#### Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämplig.

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Om ingen anläggande av ÅVC sker på Vattumannen 1 innebär det ingen ekonomiska påverkan.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Med beaktande av bedömd kostnad på närmare 30 mnkr och med planerat bostadsområde i området om 15-20 år är inte anläggandet försvarbart.

Problemet med underdimensionerat Görla ÅVC kvarstår. Förprojekteringen ger ingen lösning på återbruksverksamheten. Förorenat i marken på fastigheten efter räddningstjänsten verksamhet kvarstår.

## Tidplaner

Är ej tillämplig.

Mats Pernhem  
Tf Teknisk Direktör  
Tekniska Kontoret

Lars Ekman  
Renhållningschef  
Renhållningsavdelningen

## Beslut skickas till

Renhållningschef  
Renhållningsavdelningen  
Teknik- och klimatnämnden