



## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30		
Justerare	Sverker Nyman (S)		
Justeringsplats och tid	Kommunstyrelsekontorets kansli , 2022-11-21 12:00		
Underskrifter		Paragrafer	§69
	Sekreterare		
	Åsa Källander		
	Ordförande		
	Tommy Lundqvist (C)		
	Justerande		
	Sverker Nyman (S)		

---

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-11-15		
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-21	Datum för anslags nedtagande	2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsekontorets kansli		
Underskrift	Åsa Källander		



## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§69

Dnr TKN 2022-541

### Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje

#### Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.

#### Beslutsunderlag

Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje

#### Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Per Hansson (L) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott uppdrag till tekniska kontoret att se över siffrorna i sammanfattningen så att de stämmer med resten av tjänsteutlåtandet i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande med Per Hanssons (L) ändringsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott**

Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden  
**Paragrafen är justerad**



**Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen**

Handläggare: Thomas Tengheden  
Titel: Projektledare  
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

## Slutredovisning – Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje

### Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:  
Teknik- och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.

### Ärendet

#### Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.

Behovet av en gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan uppkom i arbetet med analys och framtagande av plan för säkrare skolvägar. Dessutom fanns en detaljplan gällande Fridstorpsgratan som inte hade blivit genomförd fullt ut där detaljplanen medgav ett tillgängligt gaturum på 9 meters bredd, vilket möjliggjorde för anläggandet av en gång- och cykelbana utan att ta del av körbanan i anspråk.

Under sommaren 2019 projekterades gång- och cykelbanan internt på gatu- och parkavdelningen och under hösten 2019 utfördes nybyggnationen med Svevia som entreprenör. I slutet av november 2019 genomfördes en godkänd slutbesiktning.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
<b>Gatu- och parkavdelningen</b>		
Projektering		10
Byggherre		98
Byggkostnad		1 930
<b>SUMMA</b>	<b>1 150</b>	<b>2 038</b>

**Projektering:**

Zana Sherif, Gatu- och parkavdelningen

**Projektledning:**

Emil Lyrén, Gatu- och parkavdelningen

**Entreprenör**

Svevia AB

**Besiktning**

Slutbesiktning utförd november 2019 med godkänt resultat

**Lagkrav**

Är inte tillämplig

**Koppling till gällande styrdokument**

Är inte tillämplig

**Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en negativ differens på 888 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19006.

Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande:

- Anläggning av ca 50 meter stödmur längs fastigheterna Orren 1 och Orren 10 som exploaterades i samband med byggnation av gång- och cykelbanan
- Extra kostnad för bergsprängning i samband med anläggning av stödmur
- Kostnad för staket ovanpå stödmur
- Tillkommande dagvattenhantering längs Floragatan för ny kantsten samt dagvattenbrunnar för att förhindra fortsatt inträngning av dagvatten på närliggande fastigheter

## Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatanmänden kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

## Tidplaner

Planering och projektering utfördes under våren och sommaren 2019. Produktion utfördes under hösten 2019.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Karin Tarre Olthoff  
Avdelningschef  
TK/Gatu- och parkavdelningen

## Bilagor

Inga bilagor biläggs.

## Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden