



Kommunstyrelsen

§223

Dnr KS 2013-653

Slutredovisning av investering 2013 – Ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 (dnr KS 13-653 315) att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

Beslutsunderlag

§130 SBU Slutredovisning av investering 2013 – Ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§130

Dnr KS 2013-653

**Slutredovisning av investering 2013 – Ny fickpark vid Faktoribron i
Norrtälje
Beslut**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 (dnr KS 13-653 315) att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av investering 2013 - Faktoriparken

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret



Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2013 – Ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 (dnr KS 13-653 315) att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje.

Ärendet

Beskrivning

Utveckling och försköning av stadskärnan är ett kontinuerligt och viktigt inslag i gatu- och parkavdelningens verksamhet. Anläggning av ny fickpark vid Faktoribron är tänkt att bidra till en positiv helhetsupplevelse av stadskärnan då man särskilt ser att Norrtäljeån har ett unikt upplevelsevärde. Området väster om Faktoribron ska tillgänglighetsanpassas och förses med nya parkbänkar, buskar, vegetation samt ett nytt bryggdäck i ån.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 §94, att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2014.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 §94, att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr jämfört med budget. Kostnader för investeringsprojektets åtgärder har bokförts på projektnummer 13020.

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Projektering genomfördes under Q4 2013 och Q1 2014. Under sommaren 2014 anlades parken enligt tidplanen som presenterades i TJUT för investeringen.

Per Hallsten
Tf. Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
Tekniska Kontoret

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen