

Kommunstyrelsen

§169

Dnr KS 2015-598

Slutredovisning: Investering 2015 - Åtgärder vid Norrtälje vattentorn

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 15037, Ny anslutning Norrtälje vattentorn

Sammanfattning av ärendet

Projektet med åtgärder för att höja vattenkvaliteten och säkra tillgången till vatten vid avbrott påbörjades 2015 och avslutades 2017. Investeringen utökades till 8330 tkr och vid projektets avslut återstod ca. 30 tkr. Anledningen till ökade kostnader i projektet berodde på missbedömningar av driftentreprenörens tjänstemannatimmar som krävdes för att utreda och projektera åtgärder samt att byggkostnaden inte kunde avropas på A'-priser i driftentreprenaden. P.g.a. detta genomfördes en upphandling enligt LOU och därav steg priset.

Beslutsunderlag

§164 KSAU Slutredovisning: Investering 2015 - Åtgärder vid Norrtälje vattentorn
Tjänsteutlåtande gällande slutrapport för ny anslutning för vattentornet i Norrtälje

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen