

**Kommunstyrelsen**

§112

Dnr KS 2012-567

**Slutredovisning: Investering 2012 - Vatten- och avloppsledningar till Bergshamra**

**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12012 objekt 4233, överföringsledning mellan Sjöändan och Bergshamra tätort.

**Sammanfattning av ärendet**

Projektet med nybyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp till området Bergshamra tätort, Bergshamra by och Enviken påbörjades 2014. Byggnationen slutfördes 2016 till en kostnad av 55 639 tkr, vilket är 2 606 tkr lägre än beräknat.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande gällande slutredovisning för projektet Bergshamra överföringsledning  
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019

**Beslutande sammanträde**

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Beslutet ska skickas till**

Samhällsbyggnadsavdelningen  
VA-avdelningen  
Handläggare