



Kommunfullmäktige

§97

Dnr KS 2016-379

Slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola.

Sammanfattning av ärendet

Beslut för en investering för anläggande av Rimbo nya skola (Bålbroskolan) samt lokaler till Kulturskolan togs av kommunfullmäktige, KF§132, 12 juni 2017. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 110 000 tkr för uppförande av ny F-3 skola med tillhörande Kulturskola. Slutkostnaden blev 115 988 tkr och har där med ett underskott på 5 988 tkr.

Beslutsunderlag

§95 KS Slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Bino Drummond (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kultur-Fritidskontoret

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen

§95

Dnr KS 2016-379

Slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola.

Sammanfattning av ärendet

Beslut för en investering för anläggande av Rimbo nya skola (Bålbroskolan) samt lokaler till Kulturskolan togs av kommunfullmäktige, KF§132, 12 juni 2017. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 110 000 tkr för uppförande av ny F-3 skola med tillhörande Kulturskola. Slutkostnaden blev 115 988 tkr och har där med ett underskott på 5 988 tkr.

Beslutsunderlag

§53 SBU Slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kultur-Fritidskontoret

Paragrafen är justerad



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§53

Dnr KS 2016-379

Slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola.

Sammanfattning av ärendet

Beslut för en investering för anläggande av Rimbo nya skola (Bålbroskolan) samt lokaler till Kulturskolan togs av kommunfullmäktige, KF§132, 12 juni 2017. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 110 000 tkr för uppförande av ny F-3 skola med tillhörande Kulturskola. Slutkostnaden blev 115 988 tkr och har där med ett underskott på 5 988 tkr.

Beslutsunderlag

Slutredovisning Rimbo nya skola (Bålbroskolan)

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kultur-Fritidskontoret
Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret / Fastighetsavdelningen

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Samhällsbyggnadsutskottet

Slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut för en investering för anläggande av Rimbo nya skola (Bålbroskolan) samt lokaler till Kulturskolan togs av kommunfullmäktige, KF§132, 12 juni 2017. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 110 000 tkr för uppförande av ny F-3 skola med tillhörande Kulturskola. Slutkostnaden blev 115 988 tkr och har där med ett underskott på 5 988 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Beslut för en investering för uppförande av en ny F-3 skola för 350 elever samt lokaler till Kulturskolan togs av kommunfullmäktige, KF§132, 12 juni 2017. Bålbroskolan (Rimbo nya skola) färdigställdes i december 2019 och verksamheten startade upp till vårterminen 2020.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om 110 000 tkr. Slutkostnaden blev 115 998 tkr och projektet har där med ett underskott på 5 988 tkr. Projektet har projektnummer 17001. Överskridandet med 5 988 tkr av beviljade medel är under 6% vilket får anses som lågt med hänsyn till den långa tiden mellan beslut och färdigställande samt att ingen uppräknings för byggindex gjorts. Vidare har en omprojektering utförts under projekttiden på grund av att den första utformningen av skolan som tog fram i samarbete med Tryggare Sverige inte rymdes inom budget.

I projektet har ofinansierade kostnader inarbetats enligt nedanstående:
Entreprenadindex mellan 2017 och 2020 på 4 400 tkr

Högre projekteringskostnader på grund av ändrad utformning av byggnaden 1 400 tkr
Tillkommande Passer- och låssystem 188 tkr.
Totalt: 5 988 tkr

Förvaltningens analys och slutsatser

Är ej tillämpligt

Tidplaner

Projektet färdigställdes i december 2019 och verksamheten startade upp till vårterminen 2020.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kultur-Fritidskontoret