



## Kommunstyrelsen

§89

Dnr KS 2012-1718

Slutredovisning: Investeringar 2012 - Ombudsad av lokalgator, grönytor och parkering i kvarteret Båtsman i Norrtälje

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt Båtsman. Projektet har bokförts på projektnummer 12031. Kommunstyrelsen beslutade 2013 (dnr KS 2012-1718) att anslå 6 900 tkr för ombyggnad av lokalgator, grönytor och parkering i kvarteret Båtsman i Norrtälje. Av tilldelade medel har 7 986 tkr upparbetats och projektet slutbesiktigades den 2015-10-14.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 maj 2019  
Tjänsteutlåtande gällande slutredovisning, Båtsman

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör  
Gatu- och parkchef  
Handläggare  
Ekonomichef  
Koncerncontroller  
Controller för kommunstyrelsekontoret