



InstanceName

§164

Dnr KS 2015-598

Slutredovisning: Investering 2015 - Åtgärder vid Norrtälje vattentorn Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 15037, Ny anslutning Norrtälje vattentorn.

Sammanfattning av ärendet

Projektet med åtgärder för att höja vattenkvaliteten och säkra tillgången till vatten vid avbrott påbörjades 2015 och avslutades 2017. Investeringen utökades till 8330 tkr och vid projektets avslut återstod ca. 30 tkr. Anledningen till ökade kostnader i projektet berodde på missbedömningar av driftentreprenörens tjänstemannatimmar som krävdes för att utreda och projektera åtgärder samt att byggkostnaden inte kunde avropas på A'-priser i driftentreprenaden. P.g.a. detta genomfördes en upphandling enligt LOU och därav steg priset.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande gällande slutrapport för ny anslutning för vattentornet i Norrtälje

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen