



**Kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott**

§28

Dnr KS 2018-1567

## Slutredovisning av investering 2018 – Om-/Nybyggnad av gång- och cykelväg Rimbo Vallby 5:91

### Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gång- och cykelväg i samband med exploatering av Rimbo-Vallby 5:91.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 oktober 2018 §139, att anslå 1 050 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gång- och cykelväg i samband med Roslagsbostäders exploatering av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91. Slutkostnaden för projektet uppgick till 619 tkr och redovisar ett positivt resultat på 431 tkr jämfört med budget. Anledning, att projektet kalkylerade med en högre kostnad för dagvattenhantering och förstärkning av gång- och cykelvägens överbyggnad än vad som visade sig vara nödvändigt på platsen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2018 - Om-/Nybyggnad av gång- och cykelväg Rimbo-Vallby 5:91

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen**

Handläggare: Thomas Tengheden  
Titel: Projektledare  
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

# Slutredovisning av investering 2018 – Om- /Nybyggnad av gång- och cykelväg Rimbo-Vallby 5:91

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gång- och cykelväg i samband med exploatering av Rimbo-Vallby 5:91.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 oktober 2018 §139, att anslå 1 050 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gång- och cykelväg i samband med Roslagsbostäders exploatering av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91. Slutkostnaden för projektet uppgick till 619 tkr och redovisar ett positivt resultat på 431 tkr jämfört med budget. Anledning, att projektet kalkylerade med en högre kostnad för dagvattenhantering och förstärkning av gång- och cykelvägens överbyggnad än vad som visade sig vara nödvändigt på platsen.

## Ärendet

### Beskrivning

I samband med Roslagsbostäders exploatering av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 fastslogs i framtagandet av detaljplanen för fastigheterna Rimbo-Vallby 5:91 och Rimbo-Vallby 5:94 att gatu- och parkavdelningen skulle genomföra utbyggandet av angränsande infrastruktur. Väster om fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 gick en grusbelagd lokalgata som skulle göras om till gång- och cykelväg och därmed binda samman två stråk som leder ner mot Rimbo centrum.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 oktober 2018 §139, att anslå 1 050 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gång- och cykelväg i samband med Roslagsbostäders exploatering av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91. Investeringen finansierades med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018.

Uppdraget som entreprenör för arbetet tilldelades Roslagens Markentreprenad AB enligt upphandling. Arbetet utfördes under våren 2019.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
<b>Gatu- och parkavdelningen</b>		
Byggherre		56
Byggkostnad		563
<b>SUMMA</b>	<b>1 050</b>	<b>619</b>

## Lagkrav

Ej tillämplig

## Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämplig

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 oktober 2018 §139, att anslå 1 050 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gång- och cykelväg i samband med Roslagsbostäders exploatering av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91. Slutkostnaden för projektet uppgick till 619 tkr och redovisar en positiv differens på 431 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19001.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

## Tidplaner

Planering och projektering utfördes i samband med framtagande av tjänsteutlåtande under våren och sommaren 2018. Entreprenaden utfördes under våren 2019.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska Kontoret

Karin Tarre Olthoff  
Avdelningschef  
TK/Gatu- och parkavdelningen

## Bilagor

-

## Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen