



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§30

Dnr KS 2018-718

Slutredovisning av investering 2018 - Nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2018 §100, att anslå 2 000 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 952 tkr och redovisar ett positivt resultat gentemot budget med 48 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2018 - Nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2018 – Nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2018 §100, att anslå 2 000 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 952 tkr och redovisar ett positivt resultat gentemot budget med 48 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Behovet av en ny parkering i anslutning till Mullevallens fotbollsplan uppkom med anledning av problem med ökad trafik och felaktigt parkerade bilar i närliggande villaområde. I samband med anläggning av ny parkeringsplats föreslogs även att anlägga en gång- och cykelväg längs en felande länk som utgjorde ett populärt stråk mellan de centrala delarna av Rimbo och stadsdelen Västertorp där Mullevallen är belägen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2018 §100, att anslå 2 000 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen. Investeringen finansierades med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018.

Arbetet utfördes under våren och sommaren 2019.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen		
Byggherre		70
Byggkostnad		1 882
SUMMA	2 000	1 952

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2018 §100, att anslå 2 000 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av parkering till Mullevallens fotbollsplan och ny gång- och cykelväg mellan Nybodavägen och Hästvägen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 952 tkr och redovisar en positiv differens på 48 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 18055.

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Planering och projektering utfördes i samband med framtagande av tjänsteutlåtande under hösten 2017. Entreprenaden utfördes under våren och sommaren 2019.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska Kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
TK/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

-

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen