



**Kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott**

§32

Dnr KS 2019-301

## Slutredovisning av investering 2019 - Upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §63, att anslå 1 400 tkr i investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 107 tkr och redovisar ett positivt resultat gentemot budget på 293 tkr. Anledning, att projektet kunde återanvända mer granitsten än beräknat.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2019 - Upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen**

Handläggare: Thomas Tengheden  
Titel: Projektledare  
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

## Slutredovisning av investering 2019 – Upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §63, att anslå 1 400 tkr i investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 107 tkr och redovisar ett positivt resultat gentemot budget på 293 tkr. Anledning, att projektet kunde återanvända mer granitsten än beräknat.

### Ärendet

#### Beskrivning

Gatu- och parkavdelningen har arbetat med att ta fram en enhetlig utformning av gaturummet i Norrtäljes stadskärna, som har gått under benämningen Stenprogrammet. Den första delen som byggdes om enligt den utformningen var Kyrkogatan, sträckan mellan Stora Brogatan och danskes gränd utanför entrén till Roslagens Sparbank. På tur stod Stora Brogatan, den aktuella sträckan mellan Kyrkogatan och Hantverkaregatan, dels för att det var en naturlig fortsättning på den redan ombyggda delen av Kyrkogatan, dels för behovet att utforma korsningen vid Hantverkaregatan till en mer trafiksäker korsning där säkerhet för oskyddade trafikanter stod i fokus.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §63, att anslå 1 400 tkr i investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet. Investeringen finansierades med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.

Entreprenaden utfördes under hösten 2019.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
<b>Gatu- och parkavdelningen</b>		
Byggherre		57
Byggkostnad		1 050
<b>SUMMA</b>	<b>1 400</b>	<b>1 107</b>

#### Lagkrav

Ej tillämplig

## Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämplig

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §163, att anslå 1 400 tkr i investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 107 tkr och redovisar en positiv differens på 293 tkr gentemot anslaget. Anledningen är att projektet kunde återanvända en stor del befintlig smågatsten i granit. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19028.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

## Tidplaner

Planering och projektering utfördes i samband med framtagande av tjänsteutlåtande vid årsskiftet mellan 2018 och 2019. Entreprenaden utfördes under hösten 2019.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska Kontoret

Karin Tarre Olthoff  
Avdelningschef  
TK/Gatu- och parkavdelningen

## Bilagor

-

## Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare kommunstyrelsen