



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§56

Dnr KS 2017-2346

Slutredovisning reinvesteringar i kylanläggningar med anledning av nya lagkrav

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av reinvesteringar i kylanläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 3 400 tkr för ombyggnad/utbyte av kylanläggningar. Slutkostnaden blev 1 800 tkr och projektet fick ett överskott med 1 600 tkr.

Beslutsunderlag

Slutredovisning reinvesteringar i kylanläggningar med anledning av nya lagkrav

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Teknisk direktör
Fastighetschef
Handläggare
Fastighetsavdelningen
Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Leif Söderbäck
Titel: Projektledare
E-post: leif.soderback@norrtalje.se

Till: Samhällsbyggnadsutskottet

Slutredovisning reinvesteringar i kylanläggningar med anledning av nya lagkrav

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av reinvesteringar i kylanläggningar.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 3 400 tkr för ombyggnad/utbyte av kylanläggningar. Slutkostnaden blev 1 800 tkr och projektet fick ett överskott med 1 600 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Projektet föranleddes med anledning av ny lagstiftning gällande köldmedia, SFS 2016-1128 som bland annat innebär förbud mot användande av köldmedia R404A. I kommunen fanns totalt 76 anläggningar som behövde konverteras/bytas ut. Detta arbete är nu slutfört.

Beslut för reinvesteringen togs i KS 2018-01-29, §12

Lagkrav

Förordning 2016:1128 om fluorerade växthusgaser.

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om 3 400 tkr. Slutkostnaden blev 1 800 tkr och projektet fick ett överskott på 1 600 tkr. Projektet har projektnummer 18009.

Förvaltningens analys och slutsatser

Anledningen till det stora överskottet var att konvertering till godkänt köldmedium på ett flertal kylanläggningar kunde göras i stället för att byta ut hela aggregaten. Nu har samtliga kyl- och frysaggregat i kommunala fastigheter godkända köldmedier.

Tidplaner

Projektet startades Q4 år 2018 och slutfördes Q2 år 2021.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Skriv här i fältet enligt instruktion i separat dokument.

Beslut skickas till

Teknisk direktör
Fastighetschef
Handläggare
Fastighetsavdelningen