



### TKN/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare Ulrika Isgård  
Titel: Projektledare  
E-post: ulrika.isgard@norrталje.se

Till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Slutredovisning: Investeringar 2013 – Infartsväg Bovieran enligt exploateringsavtal

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna slutredovisningen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt Bovieran. Projektet har bokförts på projektnummer 13026. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013 (dnr KS 2013-1777) att anslå 360 tkr för nybyggnad av infartsväg till Bovieran samt flytt av ett gammalt gränsdike. Av tilldelade medel har 496 tkr upparbetats och projektet slutbesiktigades den 2014-12-16.

### Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013 (dnr KS 2013-1777) att anslå 360 tkr för nybyggnad av infartsväg till det nya bostadsområdet Bovieran samt flytt av ett gammalt gränsdike. Det exploateringsavtal som tecknades inför byggnationen av Bovieran innebär att kommunen tog ansvar för att bygga en infartsgata till fastigheten. En annan konsekvens av exploateringen var att ett gammalt gränsdike behövde flyttas för att möjliggöra anläggande av parkeringsytor enligt bygglovet.

### Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

### Lagkrav

Är inte tillämplig.

### Samberedning

Är inte tillämplig.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2013 att anslå 360 tkr för nybyggnad av infartsväg till det nya bostadsområdet Bovieran samt flytt av ett gammalt gränsdike.

Av Gatu- och parkavdelningens tilldelade medel på 360 tkr är 496 tkr upparbetat.

Projektet har bokförts på projektnummer 13026.

Entreprenaden utfördes av Svensk Markentreprenad AB som utförde anläggningsarbeten för vägen och HTE Garden AB som genomförde kulvertering och uppfyllnad av dike.

Godkänd slutbesiktning genomfördes 2014-12-16.



Nedan redovisas anslag/kostnadsberäkning i investeringsbeslut samt slutlig upparbetad kostnad:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
<b>Gatu- och parkavdelningen</b>		
Projektering	10	
Byggherre	10	66
Byggkostnad	308	430
Oförutsett	32	
<b>SUMMA</b>	<b>360</b>	<b>496</b>

#### Projektledning

Projektledare: Per Hedspång

#### Entreprenör

Svensk Markentreprenad AB  
HTE Garden AB

#### Besiktning

Slutbesiktning utförd av Per Hedspång 2014-12-16

### Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämplig.

#### Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

#### Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen beslutade 2013 (dnr KS 2013-1777) att anslå 360 tkr för nybyggnad av infartsväg till Bovieran samt flytt av ett gammalt gränsdike.

Av tilldelade medel har 496 tkr upparbetats. Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror på mer omfattande markarbeten samt behov av mer intern tidföring än beräknat.

#### Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

#### Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

#### Tidplaner

Projektet slutbesiktigades 2014-12-16.

Charlotte Köhler  
Samhällsbyggnadsdirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Tom Johansson  
Tf. Avdelningschef  
KSK/Gatu- och parkavdelningen



## Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör  
Gatu- och parkchef  
Handläggare  
Ekonomichef  
Koncerncontroller  
Controller för kommunstyrelsekontoret