



Handläggare Tommy Åkerlind
Titel: Projektledare
E-post: Tommy.akerlind@nvaa.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning - ledningsförnyelse av det befintliga kommunala spillvattennätet i Älmsta

Ursprungsärende: **Ansökan om investeringsmedel för åtgärder i Älmsta spillvattenledningsnät**

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 19047 ledningsförnyelse av avloppsledningar i Älmsta samhälle

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Förnyelse har skett av befintligt spillvattennät genom schaktfri metod genom infodring (relining) i Älmsta

Investeringsbudgeten var 2000 tkr.

Kostnaden har varit 2133 tkr.

Projektet är en del av det av Kommunfullmäktige beslutade förnyelse av kommunens spillvattennät i Älmsta KSau § 133-19

Bakgrund

Beslut om investeringsmedel för att förnya spillvattenledningar togs 2019-08-08

Koppling till gällande styrdokument

Projektet är en del av Norrtälje kommuns VA-plan.

Lagkrav

VA-huvudmannen är skyldig enligt miljöbalkens 10 kapitel om verksamheter som orsakar miljöskador att vidta förlagda åtgärder.

Samberedning

Bygg och miljönämnden har varit i kontakt med VA-enheten i ärendet om ovidkommande flöden till reningsverket.



Beskrivning av ärendet

Projektet påbörjades vid årsskiftet 2020 och entreprenadarbetena startades 2020-01-20
Övertagandebesiktningar skedde 2020-02-20 och slutbesiktning genomfördes 2020-03-31

I den östra delen av arbetsområdet har förnyelse skett av det befintliga va-ledningsnätet.

I tabell 1 är det genomförda arbetet sammanfattats.

| | Mängd | Enhet |
|--------------------------|-------|-------|
| Infodring huvudledningar | 1622 | m |

Konsekvensanalys/riskanalys

Inte tillämpligt

Jämställdhetsanalys

Inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Bättre miljö för nya generationer.

Ekonomisk analys

Den totala kostnaden för förnyelsearbetena för VA-ledningar spillvatten i området har uppgått till 2133 tkr.

Budget har varit 2000 tkr och budgeten har överskridits med 133 tkr.

Tidplaner

Ej tillämpligt

Mats Pernhem
Tekniska direktör
Tekniska kontoret

Per Hellström/VA-chef
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

Slutrapport ledningsförnyelse Älmsta.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret, VA-avdelningen