



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§15

Dnr KS 2017-208

Slutredovisning av reinvesteringar i Långsjöskolan Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 19 juni 2017 §149. Projektet tilldelades ett reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Beslutsunderlag

Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan
Teknik- och klimatnämndens beslut den 29 november, § 103

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska direktör
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av Reinvesteringar i Långsjöskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 19 juni 2017 §149. Projektet tilldelades ett reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Beslut för en reinvestering togs i kommunstyrelsen 19 juni 2017 §149. I reinvesteringsärendet var uppdraget att lyfta ytskikten i kommunikationsytorna med tillhörande wc-utrymmen i samtliga av Långsjöskolans byggnader. Utöver det så är M huset det äldsta och är det hus som var i störst behov av reinvesteringar bland Långsjöskolans byggnader. Inre ytskikt, dörrar och elsystem i M-huset har bytts ut.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr. Slutkostnaden blev 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Förvaltningens analys och slutsatser

Då M-huset var i så pass dåligt skick behövde hela reinvesteringsanslaget läggas på den byggnaden vilket medförde att kommunikationsytorna och toaletterna i övriga byggnader inte rymdes i detta projekt.

Tidplaner

TKN	2022-11-29
KSAU	2023-01-25
KS	2023-02-06

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs

Beslut skickas till

Tekniska direktör
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen



Teknik- och klimatnämnden

§103

Dnr TKN 2022-343

Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan Beslut

Teknik och klimatnämnden hemställer:
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan

Sammanfattning av ärendet

Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 2017-06-19, KS §149. Projektet tilldelades ett reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Beslutsunderlag

§67 TKNAU Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandesförslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30		
Justerare	Sverker Nyman (S)		
Justerings plats och tid	Kommunstyrelsekontorets kansli , 2022-11-21 12:00		
Underskrifter		Paragrafer	§67
	Sekreterare		
	Åsa Källander		
	Ordförande		
	Tommy Lundqvist (C)		
	Justerande		
	Sverker Nyman (S)		

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-11-15		
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-21	Datum för anslags nedtagande	2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsekontorets kansli		
Underskrift	Åsa Källander		



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§67

Dnr TKN 2022-343

Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan Beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan

Sammanfattning av ärendet

Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 2017-06-19, KS §149. Projektet tilldelades ett reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Beslutsunderlag

Slutredovisning Reinvestering Långsjöskolan

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Teknik och klimatnämndens arbetsutskott

Slutredovisning - Reinvestering Långsjöskolan

Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Reinvestering Långsjöskolan

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut om reinvestering togs i kommunstyrelsen 2017-06-19, KS §149. Projektet tilldelades ett reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr för reinvesteringen. Slutkostnaden slutade på 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Beslut för en reinvestering togs i kommunstyrelsen, 2017-06-19, KS §149. I reinvesteringsärendet var uppdraget att lyfta ytskikten i kommunikationsytorna med tillhörande wc-utrymmen i samtliga av Långsjöskolans byggnader. Utöver det så är M huset det äldsta och är det hus som var i störst behov av reinvesteringar bland Långsjöskolans byggnader. Inre ytskikt, dörrar och elsystem i M-huset har bytts ut.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades reinvesteringsmedel om totalt 6 000 tkr. Slutkostnaden blev 5 958 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 42 tkr.

Förvaltningens analys och slutsatser

Då M-huset var i så pass dåligt skick behövde hela reinvesteringsanslaget läggas på den byggnaden vilket medförde att kommunikationsytorna och toaletterna i övriga byggnader inte rymdes i detta projekt.

Tidplaner

TKN 221129

KS 221205

Projektet blev klart under sommaren 2020.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen