



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§18

Dnr KS 2019-357

Slutredovisning av investering 2019 - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2019 §32, att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.

Teknik- och klimatnämnden beslutade den 29 november 2022 §105, att hemställa till Kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje.

Beslutsunderlag

Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje
Teknik- och klimatnämndens beslut den 29 november, § 105

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av investering 2019 - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2019 §32, att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.

Teknik- och klimatanmännen beslutade den 29 november 2022 §105, att hemställa till Kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2019 §32, att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.

Behovet av en gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan uppkom i arbetet med analys och framtagande av plan för säkrare skolvägar. Dessutom fanns en detaljplan gällande Fridstorpsgatan som inte hade blivit genomförd fullt ut där detaljplanen medgav ett tillgängligt gaturum på 9 meters bredd, vilket möjliggjorde för anläggandet av en gång- och cykelbana utan att ta del av körbanan i anspråk.

Under sommaren 2019 projekterades gång- och cykelbanan internt på gatu- och parkavdelningen och under hösten 2019 utfördes nybyggnationen med Svevia som entreprenör. I slutet av november 2019 genomfördes en godkänd slutbesiktning.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

Anslag (tkr) Upparbetat (tkr)

Gatu- och parkavdelningen

Projektering		10
Byggherre		98
Byggkostnad		1 930
SUMMA	1 150	2 038

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2019 §32, att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en negativ differens på 888 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19006.

Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande:

- Anläggning av ca 50 meter stödmur längs fastigheterna Orren 1 och Orren 10 som exploaterades i samband med byggnation av gång- och cykelbanan
- Extra kostnad för bergsprängning i samband med anläggning av stödmur
- Kostnad för staket ovanpå stödmur
- Tillkommande dagvattenhantering längs Floragatan för ny kantsten samt dagvattenbrunnar för att förhindra fortsatt inträngning av dagvatten på närliggande fastigheter

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Teknik- och klimatnämnden beslutade den 29 november 2022 §105, att hemställa till Kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje.

Tidplaner

Planering och projektering utfördes under våren och sommaren 2019. Produktion utfördes under hösten 2019.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
TK/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen



Teknik- och klimatnämnden

§105

Dnr TKN 2022-541

Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje

Beslut

Teknik- och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.

Beslutsunderlag

§69 TKNAU Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje
Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandesförslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden

Paragrafen är justerad



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30		
Justerare	Sverker Nyman (S)		
Justerings plats och tid	Kommunstyrelsekontorets kansli , 2022-11-21 12:00		
Underskrifter		Paragrafer	§69
	Sekreterare		
	Åsa Källander		
	Ordförande		
	Tommy Lundqvist (C)		
	Justerande		
	Sverker Nyman (S)		

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-11-15		
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-21	Datum för anslags nedtagande	2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsekontorets kansli		
Underskrift	Åsa Källander		



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§69

Dnr TKN 2022-541

Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.

Beslutsunderlag

Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Per Hansson (L) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott uppdrag till tekniska kontoret att se över siffrorna i sammanfattningen så att de stämmer med resten av tjänsteutlåtandet i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande med Per Hanssons (L) ändringsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden
Paragrafen är justerad



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Slutredovisning – Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.

Behovet av en gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan uppkom i arbetet med analys och framtagande av plan för säkrare skolvägar. Dessutom fanns en detaljplan gällande Fridstorpsgratan som inte hade blivit genomförd fullt ut där detaljplanen medgav ett tillgängligt gaturum på 9 meters bredd, vilket möjliggjorde för anläggandet av en gång- och cykelbana utan att ta del av körbanan i anspråk.

Under sommaren 2019 projekterades gång- och cykelbanan internt på gatu- och parkavdelningen och under hösten 2019 utfördes nybyggnationen med Svevia som entreprenör. I slutet av november 2019 genomfördes en godkänd slutbesiktning.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen		
Projektering		10
Byggherre		98
Byggkostnad		1 930
SUMMA	1 150	2 038

Projektering:

Zana Sherif, Gatu- och parkavdelningen

Projektledning:

Emil Lyrén, Gatu- och parkavdelningen

Entreprenör

Svevia AB

Besiktning

Slutbesiktning utförd november 2019 med godkänt resultat

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en negativ differens på 888 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19006.

Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande:

- Anläggning av ca 50 meter stödmur längs fastigheterna Orren 1 och Orren 10 som exploaterades i samband med byggnation av gång- och cykelbanan
- Extra kostnad för bergsprängning i samband med anläggning av stödmur
- Kostnad för staket ovanpå stödmur
- Tillkommande dagvattenhantering längs Floragatan för ny kantsten samt dagvattenbrunnar för att förhindra fortsatt inträngning av dagvatten på närliggande fastigheter

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatanmänden kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Planering och projektering utfördes under våren och sommaren 2019. Produktion utfördes under hösten 2019.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
TK/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Slutredovisning – Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.

Behovet av en gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan uppkom i arbetet med analys och framtagande av plan för säkrare skolvägar. Dessutom fanns en detaljplan gällande Fridstorpsgatan som inte hade blivit genomförd fullt ut där detaljplanen medgav ett tillgängligt gaturum på 9 meters bredd, vilket möjliggjorde för anläggandet av en gång- och cykelbana utan att ta del av körbanan i anspråk.

Under sommaren 2019 projekterades gång- och cykelbanan internt på gatu- och parkavdelningen och under hösten 2019 utfördes nybyggnationen med Svevia som entreprenör. I slutet av november 2019 genomfördes en godkänd slutbesiktning.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen		
Projektering		10
Byggherre		98
Byggkostnad		1 930
SUMMA	1 150	2 038

Projektering:

Zana Sherif, Gatu- och parkavdelningen

Projektledning:

Emil Lyrén, Gatu- och parkavdelningen

Entreprenör

Svevia AB

Besiktning

Slutbesiktning utförd november 2019 med godkänt resultat

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en negativ differens på 888 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19006.

Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande:

- Anläggning av ca 50 meter stödmur längs fastigheterna Orren 1 och Orren 10 som exploaterades i samband med byggnation av gång- och cykelbanan
- Extra kostnad för bergsprängning i samband med anläggning av stödmur
- Kostnad för staket ovanpå stödmur
- Tillkommande dagvattenhantering längs Floragatan för ny kantsten samt dagvattenbrunnar för att förhindra fortsatt inträngning av dagvatten på närliggande fastigheter

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatanmänden kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Planering och projektering utfördes under våren och sommaren 2019. Produktion utfördes under hösten 2019.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
TK/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden