



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Germund Jonsson
Titel: Ekonomidirektör
E-post: Germund.jonsson@norrtalje.se

Till: Kommunfullmäktige

Slutredovisning Görla 8:1 Norrtälje nya brandstation samt – Del av överföringsledning Lommarstranden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutredovisning av Görla 8:1 Norrtälje nya brandstation samt Del av överföringsledning Lommarstranden samt stänga projektet.

Sammanfattning

Styrelsen för Norrtälje Kommunhus AB behandlade ärendet den 1 oktober 2025.

Bakgrunden till projektet var att Norrtäljes Räddningstjänst var i stort behov av en ny brandstation med en ny strategisk placering, beläget vid Norrtäljes södra infart, nära väg 76 (Västra vägen) samt E18 och i direkt anslutning till väg 276 (Södra kustvägen).

Ärendet

Projektet genomfördes mellan åren 2017–2020 till en totalkostnad av 20 423 tkr, varav 12 325 tkr för ursprungsprojektet Görla 8:1 och 8 098 tkr för tillkommande delprojekt.

Avvikelsen mot budget för ursprungsprojekt blev -2 183 tkr och för tillkommande projekt +322 tkr.

Intäkter uppgår i dagsläget till 3 545 tkr. Två anläggningsavgifter kvarstår att fakturera för de två tomter som ligger i den södra delen av denna detaljplan.

Sammanlagt anlades:

830 meter dricksvattenledning, 830 meter avloppsledning, varav 410 meter tryckavlopp och 420 meter självfall, 450 meter dagvattenledning.

Fyra serviser, 250 meter nyanlagt dagvattendike, 170 meter rensning av befintligt dagvattendike

En pumpstation för avloppsvatten – modell A+

Två hammarborringar genom väg 276

En vattenkiosk.

Vattenkiosken är Norrtäljes första och betjänar både privatpersoner och entreprenörer.

Pumpstationen är den första i Norrtälje som erhåller CE-märkning. Detta skedde med stor hjälp av driftavdelningen.

För mer detaljerad beskrivning av projektet och dess kostnader se bilaga 1.

Ärendets beredning

Ärendet är behandlat av styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB och Norrtälje Kommunhus AB.

Ekonomiska konsekvenser

Avvikelsen mot budget för ursprungsprojekt blev -2 183 tkr och för tillkommande projekt +322 tkr.

Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser för landsbygd- och skärgårdsperspektivet.

Rickard Sundbom
Kommundirektör

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilaga/Bilagor

Bilaga 1 - Slutrapport Görla 8:1 Norrtälje nya brandstation samt Del av ÖFL Lommarstranden
Bilaga 2 - Styrelseprotokoll från NKAB 2025-10-01
Bilaga 3 - Styrelseprotokoll NVAA 2025-09-15

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
ekonomi@nvaa.se
kansli@nvaa.se