



Samhällsbyggnadskontoret

Handläggare: Peter Gidlund
Titel: Gatuingenjör
E-post: peter.gidlund@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Slutredovisning av övergripande planerat underhåll beläggning 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet övergripande planerat underhåll – beläggningsprogram 2022 samt stänga projektet vid godkänd slutrapport.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april år 2022 §70 att anslå 15,1 mnkr i investeringsanslag till övergripande planerat underhåll – beläggningsprogram 2022. Inom denna investering har det genomförts åtgärder på huvudgator, lokalgator, genomfartsled samt gång- och cykelvägar inom kommunens tätorter Norrtälje, Rimbo och Hallstavik enligt omfattningen gentemot kalkylerade kostnader. Slutkostnaden för projektet uppgick till 15 377 tkr och redovisar en negativ avvikelse om 277 tkr (motsvarande cirka 1,8 procent) gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q2 2024. Slutredovisning avseende investeringsprojektet för övergripande planerat underhåll – beläggningsprogram 2022.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april år 2022 §70 att anslå 15,1 mnkr i investeringsanslag till övergripande planerat underhåll – beläggningsprogram 2022. Investeringen avsåg reinvestering i form av underhållsåtgärder på huvudgator, lokalgator, genomfartsled samt gång- och cykelvägar inom kommunens tätorter Norrtälje, Rimbo och Hallstavik enligt omfattningen gentemot kalkylerade kostnader. Arbetet innebar att lägga ny asfalt, anpassa angränsande ytor samt linjemålning på prioriterade sträckor utifrån gatuingenjörens program för underhållsåtgärder för beläggning.

Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkenheten		
Byggherre		819
Byggkostnad		14 558
SUMMA	15 100	15 377

Investeringen genomfördes under 2022–2024 och färdigställdes Q2 2024. Projektet löpte även under början av 2024 på grund av nödvändig samordning med ombyggnad av sträcka (Lindvägen i Hallstavik) inom gång- och cykelprogrammen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gatu- och parkenheten. De ekonomiska aspekterna har granskats av ekonomiavdelningen.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 22027.

Slutkostnaden för projektet uppgick till 15 377 tkr och redovisar en negativ avvikelse om 277 tkr (motsvarande cirka 1,8 procent) gentemot anslaget.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför positiva konsekvenser för barn då den egna framkomligheten och säkerheten gynnas av att beläggningen underhålls och förbättras på gång- och cykelvägar samt gator.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inte några konsekvenser ur ett landsbygds- och skärgårdsperspektiv.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Gatu- och parkchef
Gatu- och parkenheten

Bilaga

Bilaga 1 - §70 KS Investering 2022 – Övergripande planerat underhåll –
Belägningsprogram 2022

Beslut skickas till

Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret,
Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret,
Gatu- och parkchef/Gatu- och parkenheten,
Gatupark (gatupark@norrtaälje.se),
Ekonomidirektör/Kommunstyrelsekontoret,
Controller/Kommunstyrelsekontoret,
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret