



Samhällsbyggnadskontoret

Handläggare: Peter Gidlund
Titel: Gatuingenjör
E-post: peter.gidlund@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Slutredovisning av planerat underhåll beläggning 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet planerat underhåll beläggning 2024 samt stänga projektet vid godkänd slutrapport.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari år 2024 §7 att anslå 10 mnkr i investeringsanslag till planerat underhåll beläggning 2024.

Inom denna investering har det genomförts åtgärder på lokalgator, genomfartsleder, gång- och cykelvägar samt huvudgator och parkeringar inom kommunens tätorter Norrtälje, Rimbo och Hallstavik enligt omfattningen gentemot kalkylerade kostnader.

Slutkostnaden för projektet uppgick till 9 747 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 253 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q4 2024. Slutredovisningen avser investeringsprojektet för planerat underhåll beläggning 2024.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari år 2024 §7 att anslå 10 mnkr i investeringsanslag till planerat underhåll beläggning 2024.

Investeringen avsåg reinvestering i form av underhållsåtgärder på lokalgator, genomfartsleder, gång- och cykelvägar samt huvudgator och parkeringar inom kommunens tätorter Norrtälje, Rimbo och Hallstavik enligt omfattningen gentemot kalkylerade kostnader. Arbetet innebar att lägga ny asfalt, anpassa angränsande ytor samt linjemålning på prioriterade sträckor utifrån gatuingenjörens program för underhållsåtgärder för beläggning.

Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkenheten		
Byggherre		551
Byggkostnad		9 196
SUMMA	10 000	9 747

Investeringen genomfördes under 2024 och färdigställdes Q4 2024.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gatu- och parkenheten. De ekonomiska aspekterna har granskats av ekonomiavdelningen.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 24008.

Slutkostnaden för projektet uppgick till 9 747 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 253 tkr gentemot anslaget.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför positiva konsekvenser för barn då den egna framkomligheten och säkerheten gynnas av att beläggningen underhålls och förbättras på gång- och cykelvägar samt gator.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inte några konsekvenser ur ett landsbygds- och skärgårdsperspektiv.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Gatu- och parkchef
Gatu- och parkenheten

Bilaga

Bilaga 1 - §7 KS Investeringar 2024 - Planerat underhåll - Beläggning 2024

Beslut skickas till

Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret,
Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret,
Gatu- och parkchef/Gatu- och parkenheten,
Gatupark (gatupark@norrtaalje.se),
Ekonomidirektör/Kommunstyrelsekontoret,
Controller/Kommunstyrelsekontoret,
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret