



Tekniska kontoret / Fastighetsavdelningen

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Slutredovisning – Parkering till Bålbroskolan, kulturskola och kulturscenen med angränsade idrottshallar

Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscenen med angränsade idrottshallar.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 9 956 tkr för anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26.

I samband med att Bålbroskolan, Kulturskolan och Kulturscenen uppfördes togs beslutet att anlägga en gemensam parkering som även kan utnyttjas av Rimbo sporthall.

En stor parkering med plats för flertalet bilar har anlagts på ytorna kring sporthall och skola.

En så kallad "dropzon" har iordningställts för att barn ska kunna lämnas och hämtas vid skolan på ett säkert sätt.

Handikapparkeringar har anlagts i anslutning till huvudentréer vid Bålbroskolan, Kulturskolan och Kulturscenen.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om 9 956 tkr. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr. Projektet har projektnummer 18056.

Förvaltningens analys och slutsatser

Åtgärden innebär att trafiksituationen och säkerheten i samband med transporter samt hämtning och lämning av barn blivit betydligt bättre än tidigare. Åtgärden innebär även ett ökat antal parkeringsplatser inom området, vilket i sig minskar risken för felparkerade

Tidplaner

TKN 221129

KS 221205

Projektet blev klart under hösten 2019.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen