



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Stefan Noaksson
Titel: Projektledare
E-post: stefan.noaksson@norrtalje.se

Till: Samhällsbyggnadsutskottet

Slutredovisning av reinvestering/komplettering brand- och inbrottslarm 2018

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av reinvestering/komplettering brand- och inbrottslarm 2018.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 600 tkr för etapp 1 av reinvestering och komplettering av brand- och inbrottsanläggningar samt för att säkerhetsställa att vi uppfyller SRF-krav (Stockholmsregionens försäkring AB). Slutkostnaden blev 1 600 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 29 januari 2018 §12 om att anslå investeringsmedel om 1 600 tkr för reinvestering och komplettering av brand- och inbrottsanläggningar samt för att kunna säkerhetsställa att vi uppfyller Stockholmsregionens försäkring AB krav. Kravet innebar att förskolor över 400 m2 inom 15 minuters-gränsen till räddningstjänsten ska ha vidarekopplat brandlarm. Investeringen var etapp 1 och omfattade ett antal förskolor i både Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. I samband med detta tittade kommunen även på att installera inbrottslarm på fastigheterna. Etapp 2 pågår efter beslut i kommunstyrelsen den 27 april 2020 §85.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om 1 600 tkr. Slutkostnaden blev 1 600 tkr.

Förvaltningens analys och slutsatser

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 600 tkr för etapp 1 av reinvestering och komplettering av brand- och inbrottsanläggningar samt säkerhetsställa att vi uppfyller SRF-krav (Stockholmsregionens försäkring AB).

De åtgärder som har utförts bidrar till mindre felavhjälpande underhåll och felaktiga/onödiga uttryckningar samt att kommunen uppfyller kraven från Stockholmsregionens försäkring AB. Slutkostnaden blev 1 600 tkr.

Tidplaner

Beslutas i kommunstyrelsen den 5 februari.

Anna Kesitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsenheten

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Fastighetsenheten
Ekonomiavdelningen