



Kommunstyrelsen

§222

Dnr KS 2006-137

Slutredovisning av investering 2006 – Färsna dagvattenpark Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för en komplettering med en redogörelse av konsekvenserna av att projektet inte genomförs.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2006 §72 att anslå 4 025 tkr i investeringsanslag för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 396 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 629 tkr jämfört med budget. Anledningen är att projektet sattes på paus efter utförda geotekniska undersökningar och har inte återupptagits. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna.

Beslutsunderlag

§128 SBU Slutredovisning av investering 2006 – Färsna dagvattenpark

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Milla Rydstrand (MP) yrkar på återremiss med följande motivering:

"Det har ursprungligen gjorts en bedömning att behovet av dagvattenfördröjning varit tillräckligt stort för att motivera den beviljade investeringen. I slutredovisningen framgår att investeringen inte genomförs då det visade sig kosta mer än beviljat. Det framgår dock inte vad konsekvenserna blir av att ingen dagvattenpark anläggs. Hur påverkas översvämningsrisk, risk för andra framtida kostnader, miljöbelastning? Eller har behovet minskat? Vi önskar att slutredovisningen kompletteras med en redogörelse av konsekvenserna av att projektet inte genomförs."

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras i enlighet med Milla Rydstrands (MP) återremissyrkande, och finner att ärendet återremitteras.



Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§128

Dnr KS 2006-137

Slutredovisning av investering 2006 – Färsna dagvattenpark Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet [för](#) anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2006 §72 att anslå 4 025 tkr i investeringsanslag för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 396 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 629 tkr jämfört med budget. Anledningen är att projektet sattes på paus efter utförda geotekniska undersökningar och har inte återupptagits. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av investering 2006 - Färsna dagvattenpark

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2006 – Färsna dagvattenpark

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2006 §72 att anslå 4 025 tkr i investeringsanslag för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 396 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 629 tkr jämfört med budget. Anledningen är att projektet sattes på paus efter utförda geotekniska undersökningar och har inte återupptagits. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna.

Ärendet

Beskrivning

I samband med exploatering av området Färsna i Norrtälje anslogs investeringsmedel för bland annat genomförande av nybyggnad av vägar, gång- och cykelvägar, parkanläggningar, gatubelysning och VA-ledningar. Det fanns även behov av en dagvattenutredning som skulle mynna ut i anläggande av en dagvattenpark.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2006 §72, att anslå 3 550 tkr i investeringsanslag för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. Investeringen finansieras med beräknade inkomster från markförsäljning.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2006 §72 att anslå 4 025 tkr i investeringsanslag för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. Anslaget för dagvattenparken var en del i ett större anslag på totalt 26 993 tkr. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 396 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 629 tkr gentemot

anslaget. Anledningen är att investeringen sattes på paus efter utförda utredningar och geotekniska undersökningar och har inte återupptagits.

Förvaltningens analys och slutsatser

De geotekniska utredningar som genomfördes redovisade att anläggandet av en dagvattenpark skulle bli mer omfattande och mer kostsam än tidigare beräknat. På grund av instabila markförhållanden, samt stor dagvattenpåverkan från både den föreslagna detaljplanen och den angränsande detaljplanen som omfattar utbyggnaden av industriområdet i Storsten, blev anläggandet av dagvattenpark inte aktuellt i detta skede. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

De geotekniska undersökningar som bokfördes på projektnumret genomfördes under sommaren och hösten 2014. Undersökningarna ingick i en serie utredningar som startade 2006.

Per Hallsten
Tf. Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
Tekniska Kontoret

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen