



TKN/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare Ulrika Isgård
Titel: Projektledare
E-post: ulrika.isgard@norrталje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning: Investering 2012/2013 – Nybyggnad av gång- och cykelbana och anpassning av busshållplatser på Drottning Kristinas väg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt Drottning Kristinas väg i Norrtälje. Projektet har bokförts på projektnummer 12028.

Kommunstyrelsen beslutade 2012 (dnr KS 2012-466) att anslå 1 392 tkr för nybyggnad av gångbana och anpassning av busshållplatser på Drottning Kristinas väg i Norrtälje. Av tilldelade medel har 2 027 tkr upparbetats och projektet slutbesiktigades den 2013-11-05.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012 (dnr KS 2012-466) att anslå 1 392 tkr för nybyggnad av gångbana och anpassning av busshållplatser på Drottning Kristinas väg i Norrtälje.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Samberedning

Är inte tillämplig.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2012 att anslå 1 392 tkr för nybyggnad av gångbana och anpassning av busshållplatser på Drottning Kristinas väg i Norrtälje.

Av Gatu- och parkavdelningens tilldelade medel är 2 027 tkr upparbetat.

Projektet har bokförts på projektnummer 12028.

Entreprenaden utfördes som en utförandeentreprenad av SIAAB.

Godkänd slutbesiktning genomfördes 2013-11-05.



Nedan redovisas anslag/kostnadsberäkning i investeringsbeslut samt slutlig upparbetad kostnad:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen	1 392	
Projektering	155	106
Byggherre	72	98
Byggkostnad	1 037	1 823
Oförutsett	126	
SUMMA	1 392	2 027

Projektledning

Projektledare: Frida Månsson, Per Hedspång

Projektering

WSP

Entreprenör

SIAAB

Besiktning

Slutbesiktning utförd 2013-11-05

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen beslutade 2012 (dnr KS 2012-466) att anslå 1 392 tkr för nybyggnad av gångbana och anpassning av busshållplatser på Drottning Kristinas väg i Norrtälje. Av tilldelade medel har 2 027 tkr upparbetats. Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror på mer omfattande tilläggsarbeten än beräknat så som till exempel kostnader för ändring av busshållplats, mängdregleringar, stubbröjning samt byte av brunnar.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

Projektet slutbesiktigades 2013-11-05.



Charlotte Köhler
Samhällsbyggnadsdirektör
Kommunstyrelsekontoret

Tom Johansson
Tf. Avdelningschef
KSK/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör
Gatu- och parkchef
Handläggare
Ekonomichef
Koncerncontroller
Controller för kommunstyrelsekontoret