



TKN/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare Ulrika Isgård
Titel: Projektledare
E-post: ulrika.isgard@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning: Investering 2011 – Ny gång- och cykelväg längs Kvisthamraviken från Kärleksudden till Carl Bondes väg i Norrtälje

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt gång- och cykelväg Karleksudden-Carl Bondes väg. Projektet har bokförts på projektnummer 11019.

Kommunstyrelsen beslutade 2011 (dnr KS 2010-2097) att anslå 9 400 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kvisthamraviken från Kärleksudden till Carl Bondes väg i Norrtälje.

Av tilldelade medel för gatuanläggningar har 8 597 tkr upparbetats och projektet slutbesiktigades den 2013-10-30.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011 (dnr KS 2010-2097) att anslå 9 400 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kvisthamraviken från Kärleksudden till Carl Bondes väg i Norrtälje.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Sambereidning

Är inte tillämplig.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att anslå 9 400 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg längs kvisthamraviken från Kärleksudden till Carl Bondes väg i Norrtälje.

Projektet har bokförts på projektnummer 11019.

Av Gatu- och parkavdelningens tilldelade medel på 9 400 tkr är 8 597 tkr upparbetat.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad av Svevia AB.

Godkänd slutbesiktning genomfördes 2013-10-30.



Nedan redovisas anslag/kostnadsberäkning i investeringsbeslut samt slutlig upparbetad kostnad:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen		
Projektering	1 051	451
Byggherre	484	428
Byggkostnad	7 010	7 718
Oförutsett	855	
SUMMA	9 400	8 597

Projektledning

Projektledare: Per Hedspång

Projektering

Marktema AB

Entreprenör

Svevia AB

Besiktning

Slutbesiktning utförd 2013-10-30

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att anslå 9 400 tkr för nybyggnad av gång-och cykelväg längs kvisthamraviken från Kärleksudden till Carl Bondes väg i Norrtälje.

Av Gatu- och parkavdelningens tilldelade medel på 9 400 tkr är 8 597 tkr upparbetat.

Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror i huvudsak på mindre omfattande projektering av gång- och cykelvägen än beräknat.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

Projektet slutbesiktigades 2013-10-30.



Charlotte Köhler
Samhällsbyggnadsdirektör
Kommunstyrelsekontoret

Tom Johansson
Tf. Avdelningschef
KSK/Gatu- och parkavdelningen

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör, Gatu- och parkchef, Handläggare, Ekonomichef, Koncerncontroller,
Controller för kommunstyrelsekontoret