



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§13

Dnr KS 2018-1544

### Slutredovisning av investering 2018 – Parkering till Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar.

#### Sammanfattning av ärendet

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen 26 november 2018 §179. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 9 956 tkr för anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr.

#### Beslutsunderlag

Slutredovisning - parkering Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsande idrottshallar §100 TKN Slutredovisning - parkering Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsande idrottshallar(435201)

#### Beslutande sammanträde

##### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Tekniska direktör  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**



### Tekniska kontoret

Handläggare: Michael Lundberg  
Titel: Projektledare  
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen arbetsutskott

# Slutredovisning av investering 2018 – Parkering till Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen 26 november 2018 §179. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 9 956 tkr för anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr.

## Ärendet

### Beskrivning

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, Kommunstyrelsen 26 november 2018 §179.

I samband med att Bålbroskolan, Kulturskolan och Kulturscenen uppfördes togs beslutet att anlägga en gemensam parkering som även kan utnyttjas av Rimbo sporthall.

En stor parkering med plats för flertalet bilar har anlagts på ytorna kring sporthall och skola.

En så kallad "dropzon" har iordningställts för att barn ska kunna lämnas och hämtas vid skolan på ett säkert sätt.

Handikapparkeringar har anlagts i anslutning till huvudentréer vid Bålbroskolan, Kulturskolan och Kulturscenen.

### Lagkrav

Är ej tillämpligt

### Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om 9 956 tkr. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr. Projektet har projektnummer 18056.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Åtgärden innebär att trafiksituationen och säkerheten i samband med transporter samt hämtning och lämning av barn blivit betydligt bättre än tidigare. Åtgärden innebär även ett ökat antal

parkeringsplatser inom området, vilket i sig minskar risken för felparkerade

## Tidplaner

TKN	2022-11-29
KSAU	2023-01-25
KS	2023-02-06

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Per Hallsten  
Fastighetschef  
Fastighetsavdelningen

## Bilagor

Inga bilagor biläggs

## Beslut skickas till

Tekniska direktör  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen



## Teknik- och klimatnämnden

§100

Dnr TKN 2022-345

### Slutredovisning - parkering Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsande idrottshallar

#### Beslut

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar.

#### Sammanfattning av ärendet

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 9 956 tkr för anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr.

#### Beslutsunderlag

§64 TKNAU Slutredovisning – Parkering till Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar

#### Beslutande sammanträde

##### Beslutsgång

Ordföranden frågar teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandesförslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**



## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30		
Justerare	Sverker Nyman (S)		
Justerings plats och tid	Kommunstyrelsekontorets kansli , 2022-11-21 12:00		
Underskrifter		Paragrafer	§64
	Sekreterare		
	Åsa Källander		
	Ordförande		
	Tommy Lundqvist (C)		
	Justerande		
	Sverker Nyman (S)		

---

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-11-15		
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-21	Datum för anslags nedtagande	2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsekontorets kansli		
Underskrift	Åsa Källander		



## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§64

Dnr TKN 2022-345

### Slutredovisning – Parkering till Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar

#### Beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar.

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott beslutar för egen del att ge tekniska kontoret i uppdrag att se över frågan om avfartsväg till kulturscenen samt redovisa status i den frågan om hur angöringen kan förbättras.

#### Sammanfattning av ärendet

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 9 956 tkr för anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr.

#### Beslutsunderlag

Slutredovisning Parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscen med angränsade idrottshallar

#### Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet med tillägget att ge tekniska kontoret i uppdrag att se över frågan om att ordna en avfartsväg till kulturscenen samt redovisa status i den frågan om hur angöringen kan förbättras.

#### Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott**

Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen  
**Paragrafen är justerad**



**Tekniska kontoret / Fastighetsavdelningen**

Handläggare: Michael Lundberg  
Titel: Projektledare  
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

## Slutredovisning – Parkering till Bålbroskolan, kulturskola och kulturscenen med angränsade idrottshallar

### Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av parkeringar och anslutningar för Bålbroskolan, kulturskola och kulturscenen med angränsade idrottshallar.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 9 956 tkr för anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr.

### Ärendet

#### Beskrivning

Beslut för en investering för anläggande av parkering vid Bålbroskolan togs av kommunstyrelsen, KS§179, 2018-11-26.

I samband med att Bålbroskolan, Kulturskolan och Kulturscenen uppfördes togs beslutet att anlägga en gemensam parkering som även kan utnyttjas av Rimbo sporthall.

En stor parkering med plats för flertalet bilar har anlagts på ytorna kring sporthall och skola.

En så kallad "dropzon" har iordningställt för att barn ska kunna lämnas och hämtas vid skolan på ett säkert sätt.

Handikapparkeringar har anlagts i anslutning till huvudentréer vid Bålbroskolan, Kulturskolan och Kulturscenen.

#### Lagkrav

Är ej tillämpligt

#### Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt



## **Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

Projektet tilldelades investeringsmedel om 9 956 tkr. Slutkostnaden blev 9 728 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 228 tkr. Projektet har projektnummer 18056.

## **Förvaltningens analys och slutsatser**

Åtgärden innebär att trafiksituationen och säkerheten i samband med transporter samt hämtning och lämning av barn blivit betydligt bättre än tidigare. Åtgärden innebär även ett ökat antal parkeringsplatser inom området, vilket i sig minskar risken för felparkerade

## **Tidplaner**

TKN 221129

KS 221205

Projektet blev klart under hösten 2019.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Per Hallsten  
Fastighetschef  
Fastighetsavdelningen

## **Bilagor**

Inga bilagor biläggs.

## **Beslut skickas till**

Tekniska kontoret  
Fastighetsavdelningen  
Ekonomiavdelningen