



**Kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott**

§95

Dnr KS 2020-1725

## Slutredovisning av investering 2021 Skarsjö aktivitetspark Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för Skarsjö aktivitetspark i Rimbo.

## Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 §58 att anslå 5,5 mnkr i investeringsanslag till Skarsjö aktivitetspark i Rimbo. Slutkostnaden för projektet uppgick till 4 575 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 925 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q2 2022.

Godkännande av slutredovisningen för investeringsprojektet för Skarsjö aktivitetspark i Rimbo.

## Beslutsunderlag

Slutredovisning av investering 2021 - Skarsjö aktivitetspark

## Beslutande sammanträde

Yrkanden

Roland Brodin (M) yrkar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Rolands Brodins (M) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen**

Handläggare: Per Hallsten  
Titel: Tf. Teknisk direktör/Fastighetschef  
E-post: per.hallsten@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

## Slutredovisning av investering 2021 - Skarsjö aktivitetspark

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för Skarsjö aktivitetspark i Rimbo.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 §58 att anslå 5,5 mnkr i investeringsanslag till Skarsjö aktivitetspark i Rimbo. Slutkostnaden för projektet uppgick till 4 575 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 925 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q2 2022. Godkännande av slutredovisningen för investeringsprojektet för Skarsjö aktivitetspark i Rimbo.

### Ärendet

#### Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 §58 att anslå 5,5 mnkr i investeringsanslag till Skarsjö aktivitetspark i Rimbo. Investeringen avsåg att anlägga en aktivitetspark i Skarsjöparken för alla åldrar och som är tillgänglig och central utifrån det som beslutas om i projektet samt har även innefattat en hundrastgård.

Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
<b>Gatu- och parkavdelningen</b>		
Byggherre		865
Byggekostnad		3 710
<b>SUMMA</b>	<b>5 500</b>	<b>4 575</b>

#### Lagkrav

Är inte tillämplig.

#### Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 21037.

Slutkostnaden för projektet uppgick till 4 575 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 925 tkr gentemot anslaget.

Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande:

- Korta beslutsvägar inom projektet
- God ekonomisk uppföljning

## Förvaltningens analys och slutsatser

Gatu- och parkavdelningen har kontinuerlig årlig uppföljning för rörelser i marken samt mätning av grundvattennivåerna i hela parkområdet.

Gatu- och parkavdelningens bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

## Tidplaner

Investeringen genomfördes under 2021 och till och med Q2 2022.

Anette Madsen  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Per Hallsten  
Tf. Teknisk direktör/Fastighetschef  
Tekniska Kontoret

## Bilagor

Inga bilagor biläggs.

## Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen