



Kommunstyrelsen

§164

Dnr KS 2015-1470

Slutredovisning av investering 2015 – Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 (dnr 2015-001470330) att anslå 3 550 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- och upplevelsebelysning. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 678 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 1 872 tkr jämfört med budget. Anledningen är att stora delar av projektet inte har kunnat genomföras på grund av den skredrisk i del av parken som upptäcktes under projektets gång, samt att resultatet av geotekniska utredningar visade på behov av mer omfattande utredningar. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning.

Beslutsunderlag

§93 SBU Slutredovisning av investeringar 2015 - Societetsparken - Trygghets- och upplevelsebelysning

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§93

Dnr KS 2015-1470

Slutredovisning av investeringar 2015 - Societetsparken - Trygghets- och upplevelsebelysning

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 (dnr 2015-001470330) att anslå 3 550 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- och upplevelsebelysning. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 678 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 1 872 tkr jämfört med budget. Anledningen är att stora delar av projektet inte har kunnat genomföras på grund av den skredrisk i del av parken som upptäcktes under projektets gång, samt att resultatet av geotekniska utredningar visade på behov av mer omfattande utredningar. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av investering 2015 - Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Roland Brodin (M) yrkar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Rolands Brodins (M) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2015 – Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 (dnr 2015-001470330) att anslå 3 550 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- och upplevelsebelysning. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 678 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 1 872 tkr jämfört med budget. Anledningen är att stora delar av projektet inte har kunnat genomföras på grund av den skredrisk i del av parken som upptäcktes under projektets gång, samt att resultatet av geotekniska utredningar visade på behov av mer omfattande utredningar. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning.

Ärendet

Beskrivning

Societetsparken anlades vid förra sekelskiftet och är Norrtälje stads största park med sina 30 000 kvm. Den är populär att vistas i och ses som Kommunens stadspark och en alltmer nödvändig grönyta för stadens förtätade bebyggelse och den nya stadsdelen i Norrtälje hamn. Societetsparken upplevs som otrygg efter mörkrets inbrott på grund av dålig belysning och elanläggningen som driver belysningen är i behov av omfattande renovering. Trygghetshöjande åtgärder är ett beslutat verksamhetsmål under kommunfullmäktiges mål gällande barn och ungas framtid. Genom installation av trygghets- och upplevelsebelysning förlängs möjligheten för nyttjande av parkens faciliteter efter mörkrets inbrott och området blir därigenom en tryggare plats att vistas i.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 §182, att anslå 3 550 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- och upplevelsebelysning. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2015.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post.

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Kostnadspost		
Byggherre		41
Entreprenader		512
Materialkostnader (belysning)		1 097
Konsulttjänster		28
SUMMA	3 550	1 678

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 §182, att anslå 3 550 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- och upplevelsebelysning. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 678 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 1 872 tkr gentemot anslaget. Anledningen är att stora delar av projektet inte har kunnat genomföras på grund av den skredrisk i del av parken som upptäcktes under projektets gång, samt att resultatet av geotekniska utredningar visade på behov av mer omfattande utredningar och därmed omöjliggjorde dragning av nya elledningar, installation av nya el-centraler samt belysning. Till följd av kommunstyrelsens styrmodell slutredovisas projektet utan att ha färdigställts och de åtgärder som återstår tas upp i kommande projekt. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19036.

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. De åtgärder som återstår bedöms fortfarande vara aktuella att genomföras efter att kajkonstruktionen och marken har stabiliserats. Investeringsmedel för återstående åtgärder finns i gatu- och parkavdelningens investeringsplan för 2027. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Förstudier och projektering genomfördes under hösten 2016 och våren 2017. Installation av ny trygghetsbelysning i de delar av parken som kunde genomföras gjordes under våren 2018.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Per Hallsten
Tf Teknisk direktör/Fastighetschef
Tekniska Kontoret

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen