



Kommunstyrelsen

§165

Dnr KS 2019-720

Slutredovisning av investering 2019 – Broreparation Hallstabrons östra sida samt trygghetshöjande åtgärder runt busstation med belysning och gestaltning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för broreparation Hallstabrons östra sida samt trygghetshöjande åtgärder runt busstation med belysning och gestaltning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 (dnr KS 2019-720) att anslå 6 150 tkr i investeringsanslag för utbyte av brofog, dagvattenutlopp och broisolering samt för trygghetshöjande åtgärder så som belysning och gestaltning av området runt busstation inklusive mindre beläggningsarbeten. Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 766 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 384 tkr jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för broreparation Hallstabrons östra sida samt trygghetshöjande åtgärder runt busstation med belysning och gestaltning.

Beslutsunderlag

§94 SBU Slutredovisning av investering 2019 - Hallstabron reparation m.m.

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§94

Dnr KS 2019-720

Slutredovisning av investering 2019 - Hallstabron reparation m.m. Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för broreparation Hallstabrons östra sida samt trygghetshöjande åtgärder runt busstation med belysning och gestaltning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 (dnr KS 2019-720) att anslå 6 150 tkr i investeringsanslag för utbyte av brofog, dagvattenutlopp och broisolering samt för trygghetshöjande åtgärder så som belysning och gestaltning av området runt busstation inklusive mindre beläggningsarbeten. Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 766 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 384 tkr jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för broreparation Hallstabrons östra sida samt trygghetshöjande åtgärder runt busstation med belysning och gestaltning.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av investering 2019 - Broreparation Hallstabrons östra sida samt trygghetshöjande åtgärder runt busstation med belysning och gestaltning

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Roland Brodin (M) yrkar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Rolands Brodins (M) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Nämndsekreterare Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2019 – Broreparation Hallstabrons östra sida samt trygghetshöjande åtgärder runt busstation med belysning och gestaltning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för broreparation Hallstabrons östra sida samt trygghetshöjande åtgärder runt busstation med belysning och gestaltning.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 (dnr KS 2019-720) att anslå 6 150 tkr i investeringsanslag för utbyte av brofog, dagvattenutlopp och broisolering samt för trygghetshöjande åtgärder så som belysning och gestaltning av området runt busstation inklusive mindre beläggningsarbeten. Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 766 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 384 tkr jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för broreparation Hallstabrons östra sida samt trygghetshöjande åtgärder runt busstation med belysning och gestaltning.

Ärendet

Beskrivning

Gatu- och parkavdelningens underhållsprogram för konstruktionsbyggnader ligger till grund för framtagandet av investeringen för utbyte av brofog, dagvattenutlopp och broisolering av Hallstabrons östra sida. Underhållsprogrammet syftar till att säkerställa samtliga konstruktionsbyggnaders bärighet och livslängd utifrån en kostnadseffektiv planering av framtida åtgärder och de kommunala vägbroarna är en central del i programmet. Hallstabron är mycket viktig förbindelselänk och en av våra mest trafikerade broar. I samband med åtgärder av brokonstruktionen fick gatu- och parkavdelningen även i uppdrag att genomföra trygghetshöjande åtgärder i området där busstationen är belägen vid östra brofästet. Gångstråket som leder från busstationen och passerar under bron bort mot Hallstaviks centrumtorg är dåligt upplyst och med en delvis igenvuxen omgivning och upplevs som en otrygg plats att vistas på. Trygghetshöjande åtgärder är ett beslutat verksamhetsmål under kommunfullmäktiges mål gällande barn och ungas framtid.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 §182, att anslå 6 150 tkr i investeringsanslag för utbyte av brofog, dagvattenutlopp och broisolering samt för trygghetshöjande åtgärder så som belysning och gestaltning av området runt busstation inklusive mindre beläggningsarbeten. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post.

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Kostnadspost		
Byggherre		699
Entreprenader		4 976
Konsulttjänster		91
SUMMA	6 150	5 766

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 §109, att anslå 6 150 tkr i investeringsanslag för utbyte av brofog, dagvattenutlopp och broisolering samt för trygghetshöjande åtgärder så som belysning och gestaltning av området runt busstation inklusive mindre beläggningsarbeten. Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 766 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 384 tkr gentemot anslaget. Den största delen av den upparbetade kostnaden har lagts på entreprenadarbeten men den blev lägre än vad som initialt hade kalkylerats med, samt intern byggledning bidrog till den positiva avvikelsen. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19036.

Förvaltningens analys och slutsatser

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Gat- och parkavdelningens bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

Tidplaner

Entreprenadarbeten på brokonstruktionen utfördes under vintern 2019-2020, samt under våren 2020. Planering av gestaltning av omkringliggande områden har skett parallellt med pågående entreprenader. Arbeten med trygghetshöjande åtgärder har utförts i två etapper under våren 2020, samt under våren 2021.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Per Hallsten
Tf Teknisk direktör/Fastighetschef
Tekniska Kontoret

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen